

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/KH	GIẢI NGÂN	% GN/KH	Tiến độ công việc cụ thể do CDT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023										0						Số CT chuyển tiếp	
										Số CT mới ▼						0							Số CT chuyển tiếp ▼
B	NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 116CT		174.469,0	121.450	70	112.157,090	64	Gồm: 57CT mới; 59CT chuyển tiếp	*	<u>58</u>	6	2	36	10	4	58	0	3	17	5	33	<u>58</u>	
I	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (15.181 triệu đồng) 16CT		15.181,000	11.486,092	76	8.608,205	57	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	<u>11</u>						0							<u>4</u>
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		3.664,189	3.106,739	85	3.106,739	85		*							0							0
1	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2021	TXKT	1.087,031	1.087	100	1.087,031	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901063						0						1	1
	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2022	TXKT	0,000	0				Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0							0
2	Công viên và trồng cây xanh năm 2022	TXKT	924,351	602	65	601,700	65	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948264						0						1	1
3	Trang trí đèn tết năm 2022	TXKT	1.418,009	1.418	100	1.418,009	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939604						0						1	1
4	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2022	TXKT	234,798	0	0	0	0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939603						0						1	1
b	Công trình khởi công mới:		11.516,811	8.379,352	73	5.501,466	48		*							0							0
5	Mua sắm trang thiết bị năm 2023	TXKT	1.000,000	995	99	994,725	99	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	8029040		1				1							0
6	Son và lắp đặt chữ "Tổ Quốc Ghi Công" tượng đài nghĩa trang liệt sỹ	Phường 2	610,000	458	75	458,000	75	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	8015687				1		1							0
7	Sửa chữa đèn tết năm 2023	TXKT	917,278	769	84	707,000	77	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	8008234				1		1							0
8	Xây dựng Hệ thống truyền thanh thông minh	TXKT	1.586,000	0	0	0	0	Đang thi công (10%, lắp đặt 01 trạm chợ Bình Hiệp)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8022450		1				1							0
9	Công viên và cây xanh năm 2023	TXKT	1.500,000	323	22	323,000	22	Đang thi công (đang xây bồn hoa chuẩn bị đồ bê tông nền)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8021859		1				1							0
10	Trang trí mới đèn tết năm 2023	TXKT	1.178,549	2.896	246	1.178,549	100	Đã QT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8008233				1		1							0
11	Chống xuống cấp trụ sở các cơ quan, ban ngành thị xã năm 2023	TXKT	2.724,984	965	35	643,000	24	Đang thi công (80% đã hoàn thiện hàng rào)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8023500		1				1							0
12	Sửa chữa nhà khách UB thị xã, hội trường thị xã	Phường 1	500,000	750	150	500,000	100	Đang thi công (10%, cạo tường mặt ngoài)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8023499		1				1							0
	Trong đó: chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia:								*							0							0
13	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	500,000	0	0	0	0	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp			1				1							0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																		Đến 02/08/2023
14	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Tây, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	500,000	664	133	264,000	53	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8013559				1		I							0
15	Hàng rào Trụ sở UBND xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	500,000	560	112	433,192	87	Đã hoàn thành	UBND xã Thanh Trị	8010569				1		I							0
II	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2023: (2.968 triệu đồng/05 xã. Mỗi xã: 593,6 triệu đồng) (06CT)		2.968,000	3.300,566	111	1.506,903	51	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	5						0							1
16	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rê Gò Ốt	Xã Tuyên Thạnh	593,600	237	40		0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh				1			I							0
17	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bàu Vuông	Xã Thanh Hưng	169,249	70	42		0	CT chuyển tiếp (Đã QT)	UBND xã Thanh Hưng							0					1	1	
18	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thanh Hưng	424,351	622	147	424,351	100	Đang thi công	UBND xã Thanh Hưng	8024545			1			I							0
19	Bê tông đường nội bộ Tuyên dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	593,600	456	77	456,052	77	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp	8022579			1			I							0
20	Nâng cấp đường Cái Đồi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	593,600	1.115	188	289,500	49	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8017706				1		I							0
21	Công viên Văn hóa xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	593,600	800	135	337,000	57	Đang thi công	UBND xã Thanh Trị	8013561			1			I							0
III	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: (Thị xã giao: 148,4 tỷ đồng. Trong đó tỉnh giao 70 tỷ đồng)		148.400,0	102.045,767	69	98.892,670	67	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	39						0							52
III.1	DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG: (theo quy trình XD CB) (52CT+30CT=82CT + 02CT bổ sung vốn)		135.050,000	95.413,553	71	92.260,456	68		*							0							0
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (52CT)		114.359,419	85.063,976	74	85.063,976	74		*							0							0
22	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	Phường 1	33.000,000	28.817	87	28.817,122	87	Đã quyết toán 13 HM; Đang thi công 4 HM	Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100						0			1				1
23	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	2.712,000	0	0		0	Đang hoàn thiện san lấp phần không vướng mặt bằng để nghiệm thu 95%	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1		1
24	Đường Nguyễn Trung Trực	Phường 1	2.639,037	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
25	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	Phường 1	1.200,000	1.007	84	1.007,000	84	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018						0						1	1
26	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	1.200,000	1.059	88	1.058,735	88	Đang thi công 70% (đường giao thông, điện)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143						0			1				1

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																	
27	Nâng cấp mở rộng đường GTNT áp Ông Lễ xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.200,000	1.200	100	1.200,000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984						0					1	I
28	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Phường 1	1.200,000	0	0		0	Đang thi công 80% - vường MB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
29	Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường	TXKT	3.238,800	3.236	100	3.235,546	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679						0					1	I
30	Nâng cấp mở rộng đường GTNT áp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	1.869,158	1.330	71	1.330,413	71	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923						0					1	I
31	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	Phường 3	1.000,000	0	0		0	Đang thi công vường GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
32	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	Phường 1	1.309,877	1.310	100	1.309,877	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063						0					1	I
33	Đường kênh rạch khu phố 2-3 phường 2	Phường 2	1.000,000	850	85	850,000	85	Đang thi công 95%; vường GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894223						0		1				I
34	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	Phường 2	231,785	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1	I
35	Đường Võ Văn Tần nối dài	Phường 3	200,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT, vường GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
36	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn áp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.916,000	3.791	97	3.790,575	97	Đang thi công 90% (san nền)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7912743						0		1				I
37	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn áp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	4.000,000	4.000	100	4.000,000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425						0					1	I
38	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.200,000	1.158	97	1.158,294	97	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894625						0					1	I
39	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bàu Mưa	Xã Thạnh Hưng	2.670,000	2.279	85	2.279,000	85	ĐVTCT lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898868						0				1		I
40	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	7.000,000	6.863	98	6.862,631	98	Đang thi công 80%; (Tập kết đá chuẩn bị tưới nhựa)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901064						0		1				I
41	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	5.000,000	5.000	100	5.000,000	100	Đang thi công 80%; (Thi công đá 0x4 lớp hoàn thiện, hệ thống thoát nước ngang đường)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426						0		1				I
42	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phường 2	500,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT, vường GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
43	Đường Nguyễn Văn Trỗi	Phường 2	500,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT, vường GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
44	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	Phường 2	1.651,520	1.097	66	1.097,000	66	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898867						0					1	I

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																	
45	Cầu GTNT kênh Cây Gáo và rạch Ông Lễ 2	Xã Bình Hiệp	1.500,000	1.095	73	1.094,775	73	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7851858						0					1	I
46	Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An giai đoạn 2	Xã Bình Hiệp	3.100,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1	I
47	Đường Lê Hữu Nghĩa	Phường 1	518,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1	I
48	Nâng cấp mở rộng đường cấp kênh Quảng Cụt	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Chuẩn bị trình PD lại BC KTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1			I
49	Đường số 4 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Ngô Quyền - Thiên Hộ Dương)	Phường 1	1.000,000	1.000	100	1.000,000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950292						0					1	I
50	San lấp mặt bằng Ao Đại đội Bộ binh	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Đang thi công 40%; vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX	7947396						0			1			I
51	Láng nhựa các tuyến đường cụm dân cư khu phố 9	Phường 1	1.500,960	1.000	67	1.000,000	67	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949434						0					1	I
52	Khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông (đoạn từ cầu Cửa Đông đến sông Vàm Cỏ)	Phường 2	1.000,000	0	0		0	Đang lập đề cương nhiệm vụ báo cáo nghiên cứu khả thi	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1			I
53	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	1.000,000	0	0		0	Đang thi công, vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432						0			1			I
54	Nâng cấp mở rộng đường đồng kênh ốp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	7.070,500	7.071	100	7.070,500	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949433						0					1	I
55	Ban gạt rải đá 0x4 lộ bờ nam kênh Trầm chìm đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Đẹp đến kênh 63	Xã Thạnh Hưng	760,640	761	100	760,640	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950291						0					1	I
56	Nâng cấp trải đá đường Kênh Quận giáp Phường 3	Xã Thạnh Hưng	1.000,000	1.000	100	1.000,000	100	CĐT đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950903						0				1		I
57	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	973	97	972,640	97	Đang thi công 80% (Lu lên hoàn thiện đá 0x4)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949435						0			1			I
58	Đường nhựa áp 3 xã Thạnh Trị (Từ cầu Ông Chính đến cầu Giảng Ó)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	1.000	100	1.000,000	100	Đang thi công 45%; (Thi công đá 0x4 lớp 1)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7951809						0			1			I
59	Đường bờ đồng kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	1.000	100	1.000,000	100	CĐT đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7951810						0				1		I
60	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	850	85	850,000	85	Đang thi công 50% (trải đá)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905						0			1			I
61	Đường Quốc Phòng ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	900	90	900,000	90	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948262						0					1	I
62	Đường bờ nam lộ Cá Gừa	Xã Thạnh Hưng	1.000,000	1.000	100	1.000,000	100	ĐVTC lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330						0				1		I

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																		Đến 02/08/2023
63	Trụ sở UBND Phường 1	Phường 1	1.468,215	1.468	100	1.468,200	100	Đang thi công 47% (Tổ tường trong hội trường; đồ bê tông sẽ nó mái lâu 1)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481						0			1				1
64	Đường Lê Văn Trầm	Phường 1	211,142	211	100	210,931	100	Đã QT	UBND Phường 1	7955037						0						1	1
65	Hẻm 10 Nguyễn Du	Phường 1	180,674	181	100	180,539	100	Đã QT	UBND Phường 1	7955038						0						1	1
66	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	54,607	53	97	53,092	97	Đã QT	UBND Phường 2	7956412						0						1	1
67	Trường THCS Phường 1	Phường 1	2.352,384	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
68	Kè thị xã Kiến Tường giai đoạn 4 (đoạn từ cầu Cá Rô đến đường Huỳnh Việt Thanh)	Phường 1	2.000,000	651	33	651,000	33	Đang thi công 90% (Thi công đường dân sinh, hệ thống thoát nước)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7701310						0			1				1
69	Trường THCS Trần Văn Trà	Xã Thanh Hưng	1.813,280	1.705	94	1.705,466	94	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7895602						0						1	1
70	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	848,400	150	18	150,000	18	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7893243						0						1	1
71	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	Xã Thanh Trị	265,440	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
72	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	66,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
73	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn Kiều	Phường 2	211,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
b	Công trình khởi công mới: 30CT + 02CT bổ sung vốn		20.690,581	10.349,577	50	7.196,480	35		*							0							0
b.1	Các công trình giao UBND các xã, phường làm Chủ đầu tư		6.880,000	2.939,710	43	1.726,780	25		*							0							0
74	Đường Nội bộ tuyến dân cư kênh Quận (Khu A, Khu B)	Phường 1	650,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 1				1			1							0
75	Mở rộng nâng cấp đường Bắc Chiêng	Phường 2	550,000	0	0		0	Đã thi công 80% KL (đang đổ bê tông mặt đường, vỉa hè)	UBND Phường 2				1			1							0
76	Cải tạo Trụ sở Ban Chi huy Quân sự Phường 2	Phường 2	100,000	100	100	100,000	100	Đã nghiệm thu hoàn thành	UBND Phường 2	8022795			1			1							0
77	Cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao Khu phố 6	Phường 2	150,000	150	100	150,000	100	Đã nghiệm thu hoàn thành	UBND Phường 2	8022796			1			1							0
78	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 1	Phường 3	300,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 3	8022448			1			1							0
79	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 3	Phường 3	550,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 3	8022449			1			1							0
80	Đường dẫn đường đồng Kênh Ôp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	300,000	200	67	149,791	50	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh	8028303			1			1							0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																	
81	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA kênh Đường Trâu	Xã Tuyên Thạnh	300,000	0	0		0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh			1				I						0
82	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	400,000	0	0		0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh			1				I						0
83	Làm mới tuyến ống bờ nam lộ Bà Vương (đoạn từ cầu Cà Gừa đến nhà ông Nguyễn Khắc Chung).	Xã Thạnh Hưng	210,000	181	86		0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng			1				I						0
84	Nâng cấp hệ thống cống trong chợ CDC 79.	Xã Thạnh Hưng	100,000	68	68		0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng			1				I						0
*18	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	590,000	622	105	91,610	16	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng	8024545						0						0
85	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	240,000	0	0		0	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp			1				I						0
86	Nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	440,000	0	0		0	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp			1				I						0
87	Điện chiếu sáng nông thôn đường Ô Môi, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	570,000	518	91	366,000	64	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8013560			1			I						0
88	Trái đá đường N1 đoạn còn lại, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	430,000	348	81	267,658	62	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8023495			1			I						0
89	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	752	94	601,721	75	Đã hoàn thành	UBND xã Thạnh Trị	8010570			1			I						0
*21	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	200,000	0	0		0	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị							0						0
b.2	Các công trình giao Ban QLDA ĐTXD thị xã làm Chủ đầu tư		13.810,581	7.409,867	54	5.469,700	40		*							0						0
90	Đường N21 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Kinh đến đường D13)	Phường 1	500,000	400	80	400,000	80	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	8023496			1			I						0
91	Đường N22, N23, N24, N25 và đường D11, D12 khu đô thị Sân Bay	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Lập HSMT gói tư vấn thiết kế	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0
92	Đường D13, Nguyễn Tri Phương nối dài và các tuyến nhánh	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đang thẩm tra BVTC	Ban QLDA ĐTXD/TX		1					I						0
93	Đường N16, N19, D9, D10	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đang thẩm tra BVTC	Ban QLDA ĐTXD/TX		1					I						0
94	Cấp điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và Chiếu sáng đường Lê Duẩn	Phường 1	1.310,581	0	0		0	Đang lập HSMT	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0
95	Thảm bê tông nhựa đường Lê Duẩn	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH		Đến 02/08/2023	% GN/ KH																
96	Chợ cũ Kiến Tường	Phường 1	500,000	720	144	480,000	96	Đang thi công 95% (Đang hoàn thiện)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8026177			1				I							0
97	Hệ thống đường giao thông, cống thoát nước, cấp nước, điện hạ thế, chiếu sáng Cụm dân cư ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	1.000,000	1.200	120	800,000	80	Đang thi công 10%, hệ thống thoát nước	Ban QLDA ĐTXD/TX	8013301			1				I							0
98	Láng nhựa đường cấp Sông Vàm Cỏ (đoạn từ Quốc Lộ 62 đến ranh xã Bình Tân)	Xã Bình Hiệp	700,000	900	129	600,000	86	Đang thi công (Đất đắp nền)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8019581			1				I							0
99	Cầu Bắc qua kênh 61 (ấp Ông Nhan Đông)	Xã Bình Hiệp	1.000,000	1.194	119	795,700	80	Đang thi công (đang đóng cọc thử)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8019582			1				I							0
100	Trồng tre cấp đường tuần tra Biên giới đoạn xã Bình Hiệp-Thạnh Trị	Xã Bình Hiệp - Thạnh Trị	1.000,000	1.136	114	757,000	76	Đang thi công (20%, trồng được 2km)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8019583			1				I							0
101	Bê tông vỉa hè cụm dân cư ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	611	76	537,000	67	Đã Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	8013915					1		I							0
102	Cầu Chòi Mồi (trên đường liên xã Bình Hiệp - Thạnh Trị)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	800	80	800,000	80	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	8021050			1				I							0
103	Cầu kênh Rọc lớn nối dài xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	400,000	450	113	300,000	75	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	8023497			1				I							0
104	Sửa chữa Kho bạc cũ	Phường 1	1.150,000	0	0	0,000	0	Đang lập HSTKDT	Ban QLDA ĐTXD/TX			1					I							0
III.2	DANH MỤC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN) CHI HỖ TRỢ KHÁC KHÔNG THEO QUY TRÌNH XDCB: Chi từ nguồn vốn tiền sử dụng đất. (08CT)		11.500,000	2.032,214	18	2.032,214	18										0							0
105	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An	TXKT	684,000	0	0		0		Phòng Tài nguyên và Môi trường						1		I							0
106	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	TXKT	3.000,000	2.000	67	2.000,000	67	Đã thực hiện ủy thác	Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã						1		I							0
107	Trụ sở làm việc Công an xã biên giới thuộc Công An tỉnh Long An (Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân - Thị xã Kiến Tường)	Xã Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân	4.500,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Công An thị xã Kiến Tường					1			I							0
108	Kế hoạch sử dụng đất 2023	TXKT	929,000	32	3	32,214	3	Đang lập dự toán	Phòng Tài nguyên và Môi trường			1					I							0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																	
109	Thuê chứng thư định giá đất công năm 2023	TXKT	200,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Phòng Tài nguyên và Môi trường		1					1						0
110	Đường cấp trường THPT Mộc Hóa mới (nay là đường cấp trường THPT TXKT) tuyến 1: đoạn từ đường Lê Lợi đến KDC sân bay (bổ sung)	Phường 1	500,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				1						0
111	Nạo vét kênh Cửa Đông, kết hợp GTNT (sông VTC - kênh Cửa Đông 2)	Phường 2	400,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				1						0
112	Chỉnh lý tài liệu tích đóng của UBND các xã, phường	TXKT	1.287,000	0	0	0,000	0	Đang lập dự toán	Phòng Nội vụ		1					1						0
III.3	Các công trình Tạm ứng vốn 2022, chuyển nguồn thanh toán sang 2023:		0,000	4.600,000		4.600,000										0						0
*53	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2			2.000		2.000,000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432						0						0
*60	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp			600		600,000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905						0						0
*62	Đường bờ nam lộ Cà Gừa			1.000		1.000,000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330						0						0
*63	Trụ sở UBND Phường 1			1.000		1.000,000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481						0						0
C	DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:		1.850				0		Vốn TSDD	Số CT mới ▼						0						0
IV	Vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Vốn bổ sung có mục tiêu năm 2023: Gồm: 13CT. Trong đó: 03CT mới, 01CT chuyển tiếp, 09CT bổ sung vốn từ DMCT phân bổ đầu năm		7.920	4.618	58	3.149,311	40	QĐ 550; 27/01/2023 của UBND tỉnh; QĐ 571; 10/3/2023 của UBND thị xã	*	3						0						1
113	Hệ thống cấp nước Điểm dân cư liên kè Đồn Biên phòng Thanh Trị, xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	4.700,000	1.210	26	1.209,600	26	Đang thi công (10% ,tập kết thép đồ bê tông)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8026482		1				1						0
*16	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rê Gò Ốt	Xã Tuyên Thạnh	542,000	237	44	236,711	44	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	8028302						0						0
*80	Đường dẫn đường đông Kênh Ốp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	50,000	50	100	50,000	100	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	8028303						0						0
*82	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	52,000	0	0	0,000	0	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh							0						0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CDT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																	
114	Hệ thống cấp nước Diêm dân cư liên kê chốt biên phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	131,290	131	100	131,290	100	CT chuyển tiếp (Đã QT)	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1	1
*85	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	118,762	119	100	118,762	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp							0						0
*19	Bê tông đường nội bộ Tuyến dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	393,948	394	100	393,948	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp	8022579						0						0
*14	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	136,000	664	488	136,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	8013559						0						0
*20	Nâng cấp đường Cái Đồi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	508,000	1.115	219	508,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	8017706						0						0
*18	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	44,000	44	100	44,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng	8024545						0						0
115	Cầu kênh Cà Gù (Kết nối Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh) giáp kênh Ngọn Cày	Xã Thạnh Hưng	600,000	0	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng			1				1						0
*21	Công viên văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	321,000	321	100	321,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị	8013561						0						0
116	Cống thoát lũ áp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	323,000	334	103	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8024548			1			1						0
										Số CT mới						0						0
**	Vốn Sự nghiệp kinh tế: 14CT		18.667,591	6.608	35	6.201,070	33	Gồm: 06CT mới; 08CT chuyển tiếp	*	6	0	3	3	0	0	6	0	0	1	0	7	8
C	Nguồn sự nghiệp kinh tế (kinh phí hỗ trợ phát triển lúa nước và kinh phí hỗ trợ đê bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015): 14CT		18.667,591	6.608	35	6.201,070	33	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*							0						0
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		8.389,580	3.565	42	3.565,065	42		*							0						0
1	Cống kênh Nhà Báo	Phường 2	82,500	83	100	82,500	100	Đã QT	Phòng Kinh tế							0					1	1
2	Sửa chữa đê bao Ngọn Cá Đê, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thạnh	181,000	181	100	181,000	100	Đã QT	Phòng Kinh tế							0					1	1
3	Cống Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	236,000	233	99	232,856	99	Đã QT	Phòng Kinh tế							0					1	1
4	Nạo vét trái đá kênh Rọc Lớn	Xã Thạnh Trị	4.448,100	820	18	820,000	18	Đang thi công 70% (Tập kết gia cố cừ)	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1			1

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																		Đến 02/08/2023
5	Nạo vét trái đá kênh Giang Ó	Xã Thạnh Trị	1.195,960	1.125	94	1.125,000	94	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
6	Nạo vét trái đá kênh Ông Truyện	Xã Thạnh Trị	1.764,520	1.028	58	1.028,000	58	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
7	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	302,000	0	0	0,000	0	Đã QT	UBND xã Bình Hiệp							0						1	1
8	Công kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	179,500	96	53	95,709	53	Đã QT	UBND Phường 2							0						1	1
b	Công trình khởi công mới:		10.278,011	3.043	30	2.636,005	26		*							0							0
9	Hỗ trợ sản xuất năm 2023	TXKT	1.000,000	600	60	600,070	60	Đã triển khai thực hiện	Phòng Kinh tế				1			1							0
10	Nạo vét, san sửa đê kết hợp GTNT và trái đá 0*4 kênh Nhánh rề Cái cát	Phường 3	4.000,000	1.685	42	1.404,000	35	Đang thi công (đang phơi đất chờ đất khô)	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
11	Nạo vét san sửa làm đê bao kênh Ô Qua 2	Xã Thạnh Hưng	2.378,011	758	32	631,935	27	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
12	Nạo vét, san sửa đê kênh nội đồng Ấp Mới	Xã Bình Tân	900,000	0	0	0,000	0	Đang triển khai lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế			1				1							0
13	Nạo vét, san sửa đê kênh bao Lâm Trường	Xã Thạnh Trị	1.100,000	0	0	0,000	0	Đang triển khai lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế			1				1							0
14	Công thoát nước khu đê bao ấp Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	900,000	0	0	0,000	0	Đang triển khai lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế			1				1							0

* Phụ trách tổng hợp báo cáo: Nguyễn Trung Hoàng

Kiến Tường, ngày 03 tháng 8 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- CT, P.CT (kt) UBND/TX;
- VP.HĐND&UBND/TX;
- Các CĐT thị xã;
- KBNN Kiến Tường;
- Email: levanthao170180@yahoo.com.vn;
- Email: huynh_van_lam2000@yahoo.com;
- Email: thanhbinhstc@gmail.com;
- Email: lamvansalem@gmail.com;
- Email: nvhai1967@gmail.com;
- Lưu: VT, Hoàng.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/KH	GIẢI NGÂN	% GN/KH	Tiến độ công việc cụ thể do CDT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023																

THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CHO BAN LÃNH ĐẠO CÁC CẤP NĂM CHUNG

STT	Nội dung	Địa điểm	KH 2023	Khối lượng thực hiện	% KL/KH	Giải ngân	% GN/KH		Chủ đầu tư	Tổng số CT:	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
	TỔNG THEO CHỦ ĐẦU TƯ:		203.647,591	137.681,794	68	127.967,300721	63			122	6	5	39	13	4	61	0	3	20	6	40	61
A	VỐN TỈNH: (BAN QLDA ĐTXD THỊ XÃ)		10.511,000	9.623,141	92	9.609,141000	91		Ban QLDA ĐTXD/TX	6	0	0	0	3	0	3	0	0	2	1	0	3
B	VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ:		174.469,000	121.450,396	70	112.157,089721	64			116	6	2	36	10	4	58	0	3	17	5	33	58
1	BAN QLDA ĐTXD THỊ XÃ (VỐN THỊ XÃ)		146.235,867	108.232,602	74	103.941,017501	71		Ban QLDA ĐTXD/TX	78	3	2	15	0	4	24	0	3	17	5	29	54
2	UBND PHƯỜNG 1	Phường 1	1.041,816	391,470	38	391,470220	38		UBND Phường 1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2
3	UBND PHƯỜNG 2	Phường 2	854,607	303,092	35	303,092000	35		UBND Phường 2	4	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1
4	UBND PHƯỜNG 3	Phường 3	850,000	0,000	0	0,000000	0		UBND Phường 3	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5	UBND XÃ TUYÊN THẠNH	Xã Tuyên Thạnh	2.237,600	723,711	32	436,502000	20		UBND xã Tuyên Thạnh	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
6	UBND XÃ THẠNH HƯNG	Xã Thanh Hưng	2.137,600	1.608,237	75	559,961000	26		UBND xã Thanh Hưng	5	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	1
7	UBND XÃ BÌNH HIỆP	Xã Bình Hiệp	2.286,310	968,762	42	968,762000	42		UBND xã Bình Hiệp	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
8	UBND XÃ BÌNH TÂN	Xã Bình Tân	2.737,600	4.423,307	162	1.831,158000	67		UBND xã Bình Tân	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
9	UBND XÃ THẠNH TRỊ	Xã Thanh Trị	2.737,600	2.767,000	101	1.692,913000	62		UBND xã Thanh Trị	4	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0
10	CHI HỖ TRỢ KHÁC: vốn tiền sử dụng đất. (08CT)		11.500,000	2.032,214	18	2.032,214000	18		Các CDT	8	3	0	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0
11	VỐN TSDĐ DỰ PHÒNG		1.850,000		0		0															
C	VỐN SN KINH TẾ:		18.667,591	6.608,257	35	6.201,070000	33			14	0	3	3	0	0	6	0	0	1	0	7	8
1	BAN QLDA ĐTXD (VỐN SN KT)		13.786,590675	5.416,122	39	5.008,935000	36		Ban QLDA ĐTXD/TX	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	2	3
2	PHÒNG KINH TẾ		4.399,500000	1.096,426	25	1.096,426000	25		Phòng Kinh tế	7	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	3	3
3	UBND XÃ BÌNH HIỆP (CT TRẢ NỢ)	xã Bình Hiệp	302,000000	0,000	0	0,000000	0		UBND xã Bình Hiệp	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	UBND PHƯỜNG 2 (CT TRẢ NỢ)	Phường 2	179,500000	95,709	53	95,709000	53		UBND Phường 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/KH	GIẢI NGÂN	% GN/KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023																

THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CHO PHÒNG KINH TẾ NĂM VỀ VỐN CT MTQG XD NTM NĂM 2023

STT Trên	Nội dung, danh mục	Địa điểm	Kế hoạch năm 2023	Khối lượng	%	Giải ngân	%	Tiến độ thực hiện	Chủ đầu tư	STT Thực tế
I	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2023: (2.968 triệu đồng/05 xã. Mỗi xã: 593,6 triệu đồng) (06CT)		2.968,000	3.300,566	111	1.506,903	51	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	I
17	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rê Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	593,600	237,000	40	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh	1
18	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bàu Vuông	Xã Thanh Hưng	169,249	70,335	42	0,000	0	CT chuyển tiếp (Đã QT)	UBND xã Thanh Hưng	2
19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thanh Hưng	424,351	622,179	147	424,351	100	Đang thi công	UBND xã Thanh Hưng	3
20	Bê tông đường nội bộ Tuyên dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	593,600	456,052	77	456,052	77	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp	4
21	Nâng cấp đường Cái Đồi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	593,600	1.115,000	188	289,500	49	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	5
22	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	593,600	800,000	135	337,000	57	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	6
II	Vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Vốn bổ sung có mục tiêu năm 2023: Gồm: 13CT. Trong đó: 03CT mới, 01CT chuyển tiếp, 09CT bổ sung vốn từ DMCT phân bổ đầu năm		7.920,000	4.617,971	58	3.149,311	40	QĐ 550; 27/01/2023 của UBND tỉnh; QĐ 571; 10/3/2023 của UBND thị xã	*	II
113	Hệ thống cấp nước Điểm dân cư liên kề Đồn Biên phòng Thạnh Trị, xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	4.700,000	1.209,600	26	1.209,600	26	Đang thi công (10% tập kết thép đồ bê tông)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7
*17	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rê Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	542,000	236,711	44	236,711	44	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	8
*81	Đường dẫn đường đông Kênh Ốp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	50,000	50,000	100	50,000	100	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	9
*83	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	52,000	0,000	0	0,000	0	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	10
114	Hệ thống cấp nước Điểm dân cư liên kề chốt biên phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	131,290	131,290	100	131,290	100	CT chuyển tiếp (Đã QT)	Ban QLDA ĐTXD/TX	11
*86	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	118,762	118,762	100	118,762	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp	12
*20	Bê tông đường nội bộ Tuyên dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	393,948	393,948	100	393,948	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp	13

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/KH	GIẢI NGÂN	% GN/KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023																	
*15	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	136,000	663,660	488	136,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	14													
*21	Nâng cấp đường Cái Đồi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	508,000	1.115,000	219	508,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	15													
*19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thanh Hưng	44,000	44,000	100	44,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thanh Hưng	16													
115	Cầu kênh Cà Gừa (Kết nối Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh) giáp kênh Ngọn Cày	Xã Thạnh Hưng	600,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng	17													
*22	Công viên văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	321,000	321,000	100	321,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị	18													
116	Cống thoát lũ ấp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	323,000	334,000	103	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	19													

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																		Đến 02/08/2023
I	Chủ đầu tư: UBND Phường 1		1.041,816	391,470	38%	391,470	38%				-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	2	<u>2</u>	
64	Đường Lê Văn Trầm	Phường 1	211,142	210,931	100	210,931	100	Đã QT	UBND Phường 1	7955037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
65	Hẻm 10 Nguyễn Du	Phường 1	180,674	180,539	100	180,539	100	Đã QT	UBND Phường 1	7955038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
74	Đường Nội bộ tuyến dân cư kênh Quận (Khu A, Khu B)	Phường 1	650,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND Phường 1	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
II	Chủ đầu tư: UBND Phường 2		1.034,107	398,801	39%	398,801	39%				-	-	1	2	-	<u>3</u>	-	-	-	-	1	<u>1</u>	
66	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	54,607	53,092	97	53,092	97	Đã QT	UBND Phường 2	7956412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
75	Mở rộng nâng cấp đường Bắc Chiêng	Phường 2	550,000	0,000	0	0,000	0	Đã thi công 80% KL (đang đổ bê tông mặt đường, vỉa hè)	UBND Phường 2	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
76	Cải tạo Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2	Phường 2	100,000	100,000	100	100,000	100	Đã nghiệm thu hoàn thành	UBND Phường 2	8022795	-	-	-	1	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
77	Cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao Khu phố 6	Phường 2	150,000	150,000	100	150,000	100	Đã nghiệm thu hoàn thành	UBND Phường 2	8022796	-	-	-	1	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
8	Cống kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	179,500	95,709	53	95,709	53	Đã QT	UBND Phường 2	Vốn SN KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
III	Chủ đầu tư: UBND Phường 3		850,000	0,000	0%	0,000	0%				-	-	2	-	-	<u>2</u>	-	-	-	-	-	-	-
78	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 1	Phường 3	300,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND Phường 3	8022448	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
79	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 3	Phường 3	550,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND Phường 3	8022449	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
IV	Chủ đầu tư: UBND xã Tuyên Thạnh		2.237,600	723,711	32%	436,502	20%				-	-	4	-	-	<u>4</u>	-	-	-	-	-	-	-
16	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rẽ Gò Ốt	Xã Tuyên Thạnh	593,600	237,000	40	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/KH	GIẢI NGÂN	% GN/KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023																	
80	Đường dẫn đường đông Kênh Ôp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	300,000	200,000	67	149,791	50	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh	8028303	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
81	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA kênh Đường Trâu	Xã Tuyên Thạnh	300,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
82	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	400,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Tuyên Thạnh	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
*16	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rẽ Gò Ôt	Xã Tuyên Thạnh	542,000	236,711	44	236,711	44	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	8028302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*80	Đường dẫn đường đông Kênh Ôp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	50,000	50,000	100	50,000	100	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	8028303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*82	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	52,000	0,000	0	0,000	0	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Chủ đầu tư: UBND xã Thạnh Hưng		2.137,600	1.608,237	75%	559,961	26%				-	-	4	-	-	<u>4</u>	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
17	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bàu Vuông	Xã Thạnh Hưng	169,249	70,335	42	0,000	0	CT chuyển tiếp (Đã QT)	UBND xã Thạnh Hưng	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
18	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	424,351	622,179	147	424,351	100	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng	8024545	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
83	Làm mới tuyến ống bờ nam lộ Bàu Vuông (đoạn từ cầu Cả Gừa đến nhà ông Nguyễn Khắc Chung).	Xã Thạnh Hưng	210,000	181,254	86	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
84	Nâng cấp hệ thống cống trong chợ CDC 79.	Xã Thạnh Hưng	100,000	68,290	68	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Hưng	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
*18	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	590,000	622,179	105	91,610	16	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng	8024545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*18	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	44,000	44,000	100	44,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng	8024545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/KH	GIẢI NGÂN	% GN/KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023																	
115	Cầu kênh Cà Gừa (Kết nối Thanh Hưng và Tuyên Thạnh) giáp kênh Ngon Cạy	Xã Thanh Hưng	600,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thanh Hưng	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
VI	Chủ đầu tư: UBND xã Bình Hiệp		2.588,310	968,762	37%	968,762	37%				-	-	4	-	-	<u>4</u>	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
13	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	500,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
19	Bê tông đường nội bộ Tuyến dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	593,600	456,052	77	456,052	77	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp	8022579	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
85	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	240,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
86	Nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	440,000	0,000	0	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Bình Hiệp	0	-	-	1	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
*85	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	118,762	118,762	100	118,762	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*19	Bê tông đường nội bộ Tuyến dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	393,948	393,948	100	393,948	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp	8022579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	302,000	0,000	0	0,000	0	Đã QT	UBND xã Bình Hiệp	Vốn SN KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<u>1</u>
VII	Chủ đầu tư: UBND xã Bình Tân		2.737,600	4.423,307	162%	1.831,158	67%				-	-	-	4	-	<u>4</u>	-	-	-	-	-	-	-
14	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đôi Tây, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	500,000	663,660	133	264,000	53	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8013559	-	-	-	1	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
20	Nâng cấp đường Cái Đôi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	593,600	1.115,000	188	289,500	49	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8017706	-	-	-	1	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
87	Điện chiếu sáng nông thôn đường Ô Môi, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	570,000	517,987	91	366,000	64	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8013560	-	-	-	1	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
88	Trải đá đường N1 đoạn còn lại, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	430,000	348,000	81	267,658	62	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8023495	-	-	-	1	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023	% KL/ KH																		Đến 02/08/2023
*14	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	136,000	663,660	488	136,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	8013559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*20	Nâng cấp đường Cái Đồi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	508,000	1.115,000	219	508,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	8017706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Chủ đầu tư: UBND xã Thạnh Trị		2.737,600	2.767,000	101%	1.692,913	62%				-	-	2	2	-	-4	-	-	-	-	-	-	-
15	Hàng rào Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	500,000	560,000	112	433,192	87	Đã hoàn thành	UBND xã Thạnh Trị	8010569	-	-	-	1	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
21	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	593,600	800,000	135	337,000	57	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8013561	-	-	1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
89	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	752,000	94	601,721	75	Đã hoàn thành	UBND xã Thạnh Trị	8010570	-	-	-	1	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
*21	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	200,000	0,000	0	0,000	0	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*21	Công viên văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	321,000	321,000	100	321,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị	8013561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Cống thoát lũ áp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	323,000	334,000	103	0,000	0	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8024548	-	-	1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
IX	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế (Vốn Sự nghiệp Kinh tế)		4.399,500	1.096,426	25%	1.096,426	25%				-	3	1	-	-	-4	-	-	-	-	-	3	-3
1	Cống kênh Nhà Báo	Phường 2	82,500	82,500	100	82,500	100	Đã QT	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1
2	Sửa chữa đê bao Ngon Cá Đê, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thạnh	181,000	181,000	100	181,000	100	Đã QT	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1
3	Cống Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	236,000	232,856	99	232,856	99	Đã QT	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1
9	Hỗ trợ sản xuất năm 2023	TXKT	1.000,000	600,070	60	600,070	60	Đã triển khai thực hiện	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	-	1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	% KL/ KH	GIẢI NGÂN	% GN/ KH	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 02/08/2023		Đến 02/08/2023																	
12	Nạo vét, san sửa đê kênh nội đồng Ấp Mới	Xã Bình Tân	900,000	0,000	0	0,000	0	Đang triển khai lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	1	-	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
13	Nạo vét, san sửa đê kênh bao Lâm Trường	Xã Thạnh Trị	1.100,000	0,000	0	0,000	0	Đang triển khai lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	1	-	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
14	Cống thoát nước khu đê bao ấp Gò Ốt	Xã Tuyên Thạnh	900,000	0,000	0	0,000	0	Đang triển khai lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế	Vốn SN KT	-	1	-	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-