

Phụ lục:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ

Niên độ 2022: (Số liệu Tabmis đến 02/8/2022)

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	TỔNG CỘNG: 11+126=137CT		184.758	122.695	66%	117.077,640	63%									4	5	78	22	28
A	NGUỒN VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ: 11CT		49.771	30.575	61%	26.044,841	52%						Chuyển nguồn: 1.783,449trđ			0	0	10	0	1
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT		49.771	30.575	61%	26.044,841	52%													
I	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp		19.586	19.011	97%	14.480,800	74%													
1.1	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022</i>																			
1.1.1	Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025																			
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025																			
1	Trường TH Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	980	4.629	472%	619,342	63%					Đã quyết toán		Ban QLDA ĐTXD/TX	7808991					1
2	Trường THCS Trần Văn Trà	Xã Thanh Hưng	3.460	1.800	52%	2.639,304	76%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7895602			1		
3	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	5.350	3.370	63%	3.540,4630	66%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7893243			1		
1.1.2	Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-																			
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025																			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CĐT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
4	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	Xã Thanh Trị	2.620	2.980	114%	1.449,676	55%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7895023			1		
1.2	Dự án khởi công mới 2022																			
1.2.1	Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025																			
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025																			
5	Trường THCS Phường 1 (10 phòng học + 02 phòng chức năng)	Phường 1	4.000	3.295	82%	3.295,000	82%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950289			1		
1.2.2	Chương trình Xây dựng nhà công vụ giáo viên																			
6	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	504	380	75%	380,340	75%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939601			1		
7	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn Kiều	Phường 2	672	590	88%	590,000	88%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939602			1		
1.2.3	Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-																			
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025																			
8	Trường MG Hoa Mai	Xã Tuyên Thạnh	2.000	1.967	98%	1.966,675	98%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950290			1		
II	Lĩnh vực Giao thông																			
2.1	Các dự án chuyển tiếp/hoàn thành năm 2022																			
	Dự án nhóm C																			
9	Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Chiên - Cà Bàn, đoạn từ Km6+876,8 đến cầu Bắc Chan	Xã Tuyên Thạnh	24.616	7.654	31%	7.654,380	31%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7720897			1		
III	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																			
	Chương trình cấp nước sạch nông thôn																			
3.1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022																			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KT KT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
	Dự án nhóm C																				
10	TCN xã Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	2.684	1.033	38%	1.032,661	38%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7892701			1			
3.2	Dự án khởi công mới																				
	Dự án nhóm C																				
11	TCN áp Ông Lễ - Ông Nhan Đông	Xã Bình Hiệp	2.885	2.877	100%	2.877,000	100%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948261			1			
B	NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 124CT+02CT = 126CT		134.987	92.120	68%	91.032,799	67%						Chuyển nguồn: 4.451,188trđ			4	5	68	22	27	
I	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (11.776 triệu đồng) (10CT)		11.776	7.763	66%	7.762,517	66%							*							
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		3.368,2	3.257	97%	3.256,753	97%														
1	Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hai chiều từ thị xã đến các xã, phường	TXKT	785,3	674	86%	673,817	86%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939802					1	
2	Trang trí đèn tết năm 2021	TXKT	2.582,94	2.583	100%	2.582,9	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7878383					1	
b	Công trình khởi công mới:		6.907,8	3.607,8	52%	3.607,764	52%														
3	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2022	TXKT	1.600	-	0%		0%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7901063			1			
4	Mua sắm trang thiết bị năm 2022	TXKT	1.700	-	0%		0%					Đang bảo đầu thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX	7896443		1				
5	Công viên và trồng cây xanh năm 2022	TXKT	1.500	1.500	100%	1.500,000	100%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948264			1			
6	Trang trí đèn tết năm 2022	TXKT	1.300	1.300	100%	1.300,0	100%					Đã QT	TU: 729,839	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939604				1		
7	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2022	TXKT	807,76	808	100%	807,764	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939603				1		
I.1	Trong đó: chỉ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-		1.500	898	60%	898,000	60%														
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:																				
8	Đường Thanh Niên áp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	500	200	40%	200,000	40%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Hiệp	7903280					1	
b	Công trình khởi công mới:																				
9	Đèn chiếu sáng nông thôn kênh Ba Xã xã Thanh Trị (Bờ tây)	Xã Thanh Trị	500	398	80%	398,000	80%					Hoàn thành		UBND xã Thanh Trị	7952620				1		
10	Điện chiếu sáng nông thôn đường Gò tranh - Ấp Mới	Xã Bình Tân	500	300	60%	300,000	60%					Đang thi công		UBND xã Bình Tân	7947942			1			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
II	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: (Thị xã giao: 99,4 tỷ đồng. Trong đó tỉnh giao 70 tỷ đồng) (76CT+02CT=78CT)		99.400	76.189	77%	75.102,2	76%							*						
II.1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG: (63CT+1CT=64CT)		92.657	74.119	80%	73.031,7	79%													
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (39CT)		70.027	60.024	86%	60.023,6	86%							a						
11	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	Phường 1	11.500	11.443	100%	11.442,7	100%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100			1		
12	Nâng cấp mở rộng đường Thanh Trị - Kênh 364	Xã Thanh Trị	790	459	58%	459,248	58%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7705969					1
13	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	3.000	1.121	37%	1.121,110	37%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7776182			1		
14	Đường Nguyễn Trung Trực	Phường 1	1.839	1.839	100%	1.839,000	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7765668				1	
15	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	Phường 1	610	610	100%	610,000	100%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018				1	
16	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143			1		
17	Cầu Cái Đồi Lớn	Xã Bình Tân	905	726	80%	725,825	80%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7817269				1	
18	Khu căn cứ Cách mạng Khu 8 xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	500	-	0%	-	0%					Triển khai HM mới		Ban QLDA ĐTXD/TX	7817974					1
19	Nâng cấp mở rộng đường GTNT áp Ông Lễ xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984				1	
20	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Phường 1	1.185	1.185	100%	1.185,000	100%					Đang thi công (vướng GPMB)	Có Chuyển nguồn TU sang: 251.188trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7877737			1		
21	Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường	TXKT	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679					1
22	Hội trường Thị xã Kiến Tường	Phường 1	488	-	0%	-	0%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7566541					1
23	Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	1.693	1.470	87%	1.470,195	87%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7703501					1
24	Đường cấp kênh Cà Gừa (đoạn từ trường học đến ranh huyện Tân Thạnh)	Xã Thanh Hưng	1.192	909	76%	908,700	76%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7883612					1

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CĐT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
25	Nâng cấp mở rộng đường GTNT áp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	1.861	1.861	100%	1.861,000	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923				1	
26	Đường Nguyễn Hữu Thọ	Phường 3	1.000	-	0%	-	0%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7896752			1		
27	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	Phường 3	2.000	513	26%	513,000	26%					Đang thi công (vướng MB)		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898870			1		
28	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	Phường 1	2.700	2.700	100%	2.700,000	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063					1
29	Đường kênh rạch khu phố 2-3 phường 2	Phường 2	960	960	100%	960,000	100%	75%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7894223			1		
30	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	Phường 2	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%	70%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7900336			1		
31	Đường Võ Văn Tần nói dài	Phường 3	200	-	0%	-	0%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
32	Cầu Bắc qua kênh 79 xã Thạnh Hưng (79 trên)	Xã Thạnh Hưng	500	-	0%	-	0%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
33	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn áp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.000	2.626	88%	2.626,263	88%					Đang thi công	Có Chuyển nguồn TU' sang: 2.600trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7912743			1		
34	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn áp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	3.000	3.000	100%	3.000,000	100%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425				1	
35	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 2	Phường 2	291	291	100%	291,000	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898193				1	
36	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.500	1.500	100%	1.500,000	100%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7894625			1		
37	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bầu Mưa	Xã Thạnh Hưng	1.500	1.450	97%	1.450,000	97%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898868			1		
38	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.500	3.500	100%	3.500,000	100%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7901064			1		
39	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	3.500	3.500	100%	3.500,000	100%					Đang thi công	Có Chuyển nguồn TU' sang: 1.600trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426			1		
40	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phường 2	500	-	0%	-	0%					Đã PD KH LCNT		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
41	Đường Nguyễn Văn Trỗi	Phường 2	500	-	0%	-	0%					Đã PD KH LCNT		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
42	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	Phường 2	1.000	900	90%	900,000	90%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898867			1		
43	Cầu GTNT kênh Cây Gáo và rạch Ông Lễ 2	Xã Bình Hiệp	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7851858					1
44	Đường số 2 - CDC Cầu Dây	Phường 3	50	-	0%	-	0%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX						1
45	Đường từ cụm dân cư xã Bình Tân đến đường Tuần Tra Biên Giới	Xã Bình Tân	1.240	1.239	100%	1.239,149	100%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7714631					1
46	Trường Mẫu giáo Phường 3	Phường 3	3.312	3.287	99%	3.286,895	99%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7678810					1
47	Cầu bắc qua sông Thanh Trị	Xã Thanh Trị	2.067	1.798	87%	1.798,458	87%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7618333					1
48	Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An giai đoạn 2	Xã Bình Hiệp	2.000	1.002	50%	1.001,928	50%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7743602				1	
49	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 3	Phường 3	144	134	93%	134,144	93%	100% HD				Đã QT		UBND Phường 3	7907478					1
b	Công trình khởi công mới: (24CT+1CT=25CT)		22.630	14.095	62%	13.008,083	57%							b						
50	Đường Lê Hữu Nghĩa	Phường 1	1.000	400	40%	400,000	40%					Thi công (vướng MB)		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950904			1		
51	Nâng cấp mở rộng đường cấp kênh Quảng Cụt	Phường 1	1.000	-	0%	-	0%					Thi công (vướng MB)	Điều chỉnh tên DMCT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7958254			1		
52	Đường số 4 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Ngô Quyền - Thiên Hộ Dương)	Phường 1	1.000	980	98%	980,000	98%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950292			1		
53	Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 1	Phường 1	800	617	77%	616,900	77%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948263			1		
54	San lấp mặt bằng Ao Đại đội Bộ binh	Phường 1	1.000	833	83%	832,525	83%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7947396			1		
55	Láng nhựa các tuyến đường cụm dân cư khu phố 9	Phường 1	1.000	669	67%	669,000	67%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7949434			1		
56	Khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông (đoạn từ cầu Cửa Đông đến sông Vàm Cỏ)	Phường 2	1.000	-	0%	-	0%					Điều chỉnh quy hoạch	Điều chỉnh tên DMCT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
57	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	2.000	-	0%	-	0%					Đã PD KH đấu thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
58	Đường Thiên Hộ Dương nối dài (giai đoạn 2)	Phường 1	1.000	-	0%	-	0%					Đang thẩm định (Sở GT)		Ban QLDA ĐTXD/TX		1				

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
59	Nâng cấp mở rộng đường đông kênh Ớp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	1.000	909	91%	909,091	91%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7949433			1		
60	Ban gat rải đá 0x4 lộ bờ nam kênh Tràm chim đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Đẹp đến kênh 63	Xã Thanh Hưng	1.000	450	45%	450,000	45%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950291			1		
61	Nâng cấp trải đá đường Kênh Quân giáp Phường 3	Xã Thanh Hưng	1.000	909	91%	909,091	91%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950903			1		
62	Đường nhựa áp 1 xã Thanh Trị (Bờ tây)	Xã Thanh Trị	1.000	917	92%	917,000	92%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7949435			1		
63	Đường nhựa áp 3 xã Thanh Trị (Từ cầu Ông Chín đến cầu Giăng Ó)	Xã Thanh Trị	1.000	900	90%	900,000	90%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7951809			1		
64	Đường bờ đông kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	900	90%	900,000	90%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7951810			1		
65	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	900	90%	900,000	90%					Đang thi công (vướng MB)		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905			1		
66	Đường Quốc Phòng áp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	927	93%	927,000	93%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948262			1		
67	Trụ sở UBND Phường 1	Phường 1	1.000	-	0%	-	0%					Đang thẩm tra HSTKDT	Bổ sung DM, bổ sung vốn	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
68	Đường Lê Văn Trầm	Phường 1	400	630	158%	400,000	100%					Hoàn thành		UBND Phường 1	7955037				1	
69	Hèm 10 Nguyễn Du	Phường 1	315	515	163%	-	0%					Hoàn thành		UBND Phường 1	7955038				1	
70	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	760	652	86%	651,721	86%					Đang thi công		UBND Phường 2	7956412			1		
71	Trụ sở Ban Chỉ Huy quân sự Phường 3	Phường 3	500	428	86%	427,895	86%					Đang thi công		UBND Phường 3	7951811			1		
72	Nâng cấp Trải đá đường kênh Ớp, Phường 3	Phường 3	456	196	43%	195,990	43%					Đang thi công		UBND Phường 3	7953251			1		
73	Trải đá đường khu Đê bao Nhà Mỏ	Xã Tuyên Thạnh	200	378	189%	200,000	100%					Đang thi công		UBND xã Tuyên Thạnh	7961035			1		
74	Đèn chiếu sáng nông thôn từ CDC áp 3 đến cầu 364 xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	1.199	986	82%	821,870	69%					Hoàn thành đã lâu		UBND xã Thanh Trị	7942142				1	
II.2	BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC: (13CT+01CT=14CT)		6.743	2.071	31%	2.070,500	31%													

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
75	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An	TXKT	500	-	0%		0%							Phòng TN&MT	7907679				1	
76	Thuê Chứng thư định giá đất công	TXKT	274	56	20%	55,500	20%							Phòng TN&MT						1
77	Kế hoạch sử dụng đất 2022	TXKT	908	-	0%		0%							Phòng TN&MT				1		
78	Chương trình phát triển đô thị thị xã Kiến Tường	TXKT	400	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7914071			1		
79	Điều chỉnh Quy hoạch chung và các Quy hoạch cục bộ thị xã Kiến Tường	TXKT	400	-	0%		0%							Phòng QLĐT				1		
80	Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng quốc lộ 62 đoạn đi qua thị xã và khu đất quy hoạch thương mại dịch vụ công trình công cộng dọc quốc lộ 62 thuộc Phường 2 thị xã Kiến Tường	TXKT	190	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7939608			1		
81	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500	TXKT	137	5	4%	5,000	4%							Phòng QLĐT	7917296			1		
82	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500	TXKT	173	5	3%	5,000	3%							Phòng QLĐT	7917295			1		
83	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh trị	TXKT	161	5	3%	5,000	3%							Phòng QLĐT	7930679			1		
84	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn Khu Đất Công xã Bình	TXKT	100	-	0%		0%							Phòng QLĐT				1		
85	Lập bổ sung các quy hoạch tỷ lệ 1/500 các Khu Phường 2, phường 3	TXKT	100	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7942673			1		
86	Đề án phân loại đô thị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III	TXKT	1.000	-	0%		0%							Phòng QLĐT				1		
87	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông	TXKT	400	-	0%		0%						Bổ sung DM, bổ sung vốn	Phòng QLĐT				1		
88	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	TXKT	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%							Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã						1
III	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2022: (5.578 triệu đồng) (21CT) (CT chuyển tiếp 11CT; CT mới 09CT, BS vốn 01CT-TSDĐ)		5.578,0	2.273	41%	2.273,033	41%							*						

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
a	Xã Tuyên Thạnh: (1.115,6trđ)													a						
89	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	449,00	446	99%	446,186	99%	100% HD				Đã QT		UBND xã Tuyên Thạnh	7907476					1
90	Lát đall via hệ cụm dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	129,40	115	89%	114,744	89%	100% HD				Đã QT		UBND xã Tuyên Thạnh	7907477					1
91	Hạ thế điện tây rạch Gò Ốt xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	473,00	-	0%		0%	100% HD				Đang lập HS QT		UBND xã Tuyên Thạnh					1	
	Công trình khởi công mới:													b						
*73	Trải đá đường khu Đê bao Nhà Mồ	Xã Tuyên Thạnh	64,20	64	100%	64,200	100%					02 nguồn (STT: 72)		UBND xã Tuyên Thạnh	7961035					
b	Xã Thạnh Hưng: (1.115,6trđ)													a						
92	Nâng cấp, sửa chữa Trung Tâm Văn Hóa xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	109,91	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thạnh Hưng	7903018					1
93	Nâng cấp mở rộng chợ xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	451,95	-	0%		0%	100% HD				Đang lập HS QT		UBND xã Thạnh Hưng	7903454				1	
	Công trình khởi công mới:													b						
94	Lát đall xung quanh Nhà bia liệt sĩ xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	100,00	-	0%		0%					Đang thi công		UBND xã Thạnh Hưng	7957671			1		
95	Ban gat trải đá 0x4 bờ nam kênh 79 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Út đến kênh 63)	Xã Thạnh Hưng	130,00	-	0%		0%					Đang thi công		UBND xã Thạnh Hưng				1		
96	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bầu Vuông	Xã Thạnh Hưng	323,74	-	0%		0%					Đang thi công		UBND xã Thạnh Hưng				1		
c	Xã Bình Hiệp: (1.115,6trđ)													a						
97	Đường GTNT bờ Nam, bờ Bắc kênh Quốc Phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	285,40	-	0%		0%	100% HD				Đang lập HS QT		UBND xã Bình Hiệp	7903281				1	
98	Nâng cấp đường Ông Tôn ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	110,00	-	0%		0%	100% HD				Đang lập HS QT		UBND xã Bình Hiệp					1	
99	Sửa chữa nhà văn hóa ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	195,00	100	51%	100,000	51%	100% HD				Đang lập HS QT		UBND xã Bình Hiệp	7895021				1	
	Công trình khởi công mới:													b						
100	Sửa chữa Trạm y tế xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	150,00	150	100%	150,000	100%					Đang thi công		UBND xã Bình Hiệp	7954402			1		
101	Nâng cấp mở rộng đường bờ bắc rạch Tâm Bích xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	375,20	375	100%	375,200	100%					Đang thi công		UBND xã Bình Hiệp	7954403			1		
d	Xã Thạnh Trị: ((1.115,6trđ))													a						
102	Đường GTNT kênh ranh Lâm Trường xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	135,66	52	38%	51,917	38%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thạnh Trị	7902778					1

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
103	Nhà văn hóa ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	115,00	107	93%	106,886	93%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thạnh Trị	7903937						1
	Công trình khởi công mới:													b							
104	Đèn chiếu sáng nông thôn ấp 2 kênh Ba Xã, xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	430,00	-	0%		0%					Đang thi công		UBND xã Thạnh Trị				1			
105	Đèn chiếu sáng Cụm dân cư trung tâm xã	Xã Thạnh Trị	434,94	-	0%		0%					Đôi DMCT	Đôi DMCT	UBND xã Thạnh Trị				1			
	e Xã Bình Tân: ((1.115,6trd))													a							
106	Nâng cấp đường Gò tranh, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	100,40	94	94%	93,900	94%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Tân	7907473						1
	Công trình khởi công mới:													b							
107	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đôi Bè, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	260,00	200	77%	200,000	77%					Đang thi công		UBND xã Bình Tân	7947393			1			
108	Trải đá đường N4, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	755,20	570	75%	570,000	75%					Đang thi công		UBND xã Bình Tân	7947394			1			
IV	Nguồn sự nghiệp kinh tế (kinh phí hỗ trợ phát triển lúa nước và kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015). (18.233 triệu đồng) (18CT)		18.233	5.895	32%	5.895,066	32%							*							
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (07CT)		5.851	1.255	21%	1.255,066	21%							a							
109	Hạ tầng kỹ thuật kênh nông trường	Phường 1	1.036	15	1%	15,000	1%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
110	Nạo vét kênh Huyện Ủy - kênh Cửa Đông 3, san sửa làm đường GTNT	Phường 2	1.781	377	21%	377,283	21%					Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX						1	
111	Nạo vét kênh Ông Chín	Xã Thạnh Trị	2.091	383	18%	383,000	18%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
112	Ô bao kênh Huyện Ủy - kênh Cả Gừa	Phường 1	140	-	0%		0%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX							1
113	Công thoát nước tuyến dân cư kênh Quận	Phường 1	485	480	99%	479,783	99%	100% HD				Đã QT		UBND Phường 1							1
114	Lắp công Bàu Ông Cả trên đường bờ nam lộ Cả Gừa	Xã Thạnh Hưng	165	-	0%		0%	100% HD				Đang lập HS QT		UBND xã Thạnh Hưng							1
115	Lắp công vị trí đất công trên đường bờ nam lộ Cả Gừa	Xã Thạnh Hưng	153	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thạnh Hưng							1
	b Công trình khởi công mới: (11CT)		12.382	4.640	37%	4.640,000	37%							b							
116	Hỗ trợ sản xuất năm 2022	TXKT	1.000	440	44%	440,000	44%							Phòng Kinh tế				1			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh 6 tháng đầu năm)	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 02/8/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 02/8/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi đề thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
117	Công kênh Nhà Báo	Phường 2	980	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế				1		
118	Nạo vét rạch Cá Rô Lớn, kết hợp GTNT và trái đá 0*4	Phường 3	850	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế				1		
119	Sửa chữa đê bao Ngọn Cá Đê, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thanh	990	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế				1		
120	Nạo vét mở rộng kênh nội đồng áp Gò Tranh	Xã Bình Tân	850	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế				1		
121	Công Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	850	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế				1		
122	Nạo vét trái đá kênh Rọc Lớn	Xã Thạnh Trị	1.918	1.700	89%	1.700,000	89%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
123	Nạo vét trái đá kênh Giăng Ó	Xã Thạnh Trị	1.921	800	42%	800,000	42%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
124	Nạo vét trái đá kênh Ông Truyen	Xã Thạnh Trị	1.983	1.000	50%	1.000,000	50%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
125	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	700	700	100%	700,000	100%					Đang thi công		UBND xã Bình Hiệp				1		
126	Công kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	340	-	0%		0%					Đang thi công		UBND Phường 2				1		
II.3	DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		-											Vốn TSDD						

* Phụ trách tổng hợp báo cáo: Nguyễn Trung Hoàng

Kiến Tường, ngày 02 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- CT, P.CT (kt) UBND/TX;
- VP.HĐND&UBND/TX;
- Các CDT thị xã;
- KBNN Kiến Tường;
- Email: levanthao170180@yahoo.com.vn;
- Email: huynh_van_lam2000@yahoo.com;
- Email: thanhbinhstc@gmail.com;
- Email: lamvansalem@gmail.com;
- Email: nvhai1967@gmail.com;
- Lưu: VT, Hoàng.

Nguyễn Thị Thúy Hằng