

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ
(Kỳ Báo cáo năm 2023: Lũy kế Từ 01/01/2023 đến 29/03/2023)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%	29/03/2023	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG: Vốn đầu tư XDCB: 122CT (06+116) + Vốn SNKT: 14CT									Số CT mới ▼	Thống kê các CT KC mới 2023				
*	Vốn đầu tư XDCB: 06 + 116 = 122CT		181.980	65.216	36	62.184	34		*	<u>60</u>	36	11	8	5	0
A	NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ: 06CT		10.511	5.129	49	4.625	44	Gồm: 03CT mới; 03CT chuyển tiếp	*	<u>3</u>	1	2	0	0	0
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT							QĐ 12448; 30/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 50; 06/01/2023 của UBND thị xã							
	Dự án chuyển tiếp:		8.495	5.129	60	4.625	54								
1	Trường THCS Phường 1 (10 phòng học + 02 phòng chức năng)	Phường 1	2.160	641	30	922	43	Đang thi công (50%)	Ban QLDA ĐTXD thị xã	7950289					
2	Trường MG Hoa Mai	Xã Tuyên Thạnh	2.500	2.759	110	2.493	100	Đang thi công (65%)	Ban QLDA ĐTXD thị xã	7950290					
3	TCN áp Ông Lễ - Ông Nhan Đông	Xã Bình Hiệp	3.835	1.729	45	1.210	32	ĐVTC lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD thị xã	7948261					
	Dự án khởi công mới:		2.016	0	0	0	0	*							
4	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	336	0	0		0	Đang triển khai LCNT	Ban QLDA ĐTXD thị xã			1			
5	Nhà công vụ giáo viên Trường THCS Võ Duy Dương	Phường 2	840	0	0		0	Đang triển khai LCNT	Ban QLDA ĐTXD thị xã			1			

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
6	Nhà công vụ giáo viên Trường THCS Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	840	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD thị xã		1				
										Số CT mới ▼					
B	NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 116CT		171.469	60.087	35	57.558,785866	34	Gồm: 57CT mới; 59CT chuyển tiếp	*	<u>57</u>	35	9	8	5	0
I	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (15.181 triệu đồng) 16CT		15.181,000	6.582,322	43	4.557,765866	30	QB 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QB 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	<u>11</u>					
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		5.611,451	2.389,663	43	2.389,663	43		*						
1	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2021	TXKT	1.124,645	725	64	724,962866	64	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901063					
2	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2022	TXKT	1.953,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX						
3	Công viên và trồng cây xanh năm 2022	TXKT	1.055,840	504	48	503,700000	48	Đang QT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948264					
4	Trang trí đèn tết năm 2022	TXKT	1.418,009	1.161	82	1.161,000000	82	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939604					
5	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2022	TXKT	59,957	0	0		0	Đã quyết toán							
b	Công trình khởi công mới:		9.569,549	4.192,659	44	2.168,103	23		*						
6	Mua sắm trang thiết bị năm 2023	TXKT	1.000,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
7	Sơn và lắp đặt chữ " Tổ Quốc Ghi Công" tượng đài nghĩa trang liệt sỹ	Phường 2	610,000	0	0		0	Đã thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
8	Sửa chữa đèn tết năm 2023	TXKT	895,000	769	86	707,000000	79	Đã NTKT, đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8008234				1	
9	Xây dựng Hệ thống truyền thanh thông minh	TXKT	1.586,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
10	Công viên và cây xanh năm 2023	TXKT	1.500,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
11	Trang trí mới đèn tết năm 2023	TXKT	1.178,549	2.896	246	933,911000	79	Đã NTKT, đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8008233				1	

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
12	Chống xuống cấp trụ sở các cơ quan, ban ngành thị xã năm 2023	TXKT	800,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
13	Sửa chữa nhà khách UB thị xã, hội trường thị xã	Phường 1	500,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT			1				
	Trong đó: chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia:														
14	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	500,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	UBND xã Bình Hiệp		1				
15	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đôi Tây, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	500,000	264	53	264,000000	53	Đang thi công	UBND xã Bình Tân	8013559			1		
16	Hàng rào Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	500,000	263	53	263,192000	53	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8010569			1		
II	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2023: (2.968 triệu đồng/05 xã. Mỗi xã: 593,6 triệu đồng) (06CT)		2.968,000	0,000	0	0,000000000	0	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	<u>5</u>					
17	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rê Gò Ốt	Xã Tuyên Thạnh	593,600	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Tuyên Thạnh		1				
18	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bàu Vuông	Xã Thạnh Hưng	169,249	0	0		0	CT chuyên tiếp (Đã QT)	UBND xã Thạnh Hưng						
19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	424,351	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Thạnh Hưng		1				
20	Bê tông đường nội bộ Tuyến dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	593,600	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	UBND xã Bình Hiệp		1				
21	Nâng cấp đường Cái Đôi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	593,600	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND xã Bình Tân	8017706			1		
22	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	593,600	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND xã Thạnh Trị				1		
III	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: (Thị xã giao: 148,4 tỷ đồng. Trong đó tỉnh giao 70 tỷ đồng)		145.400,000	45.584,737	31	45.081,020000	31	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*	<u>38</u>					

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
III.1	DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG: (theo quy trình XD CB) (52CT+30CT=82CT + 02CT bổ sung vốn)		134.900,000	38.984,737	29	38.481,020000	29		*						
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (52CT)		115.359,419	37.156,299	32	37.156,299	32		*						
23	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	Phường 1	33.000,000	7.095	22	7.095,000000	22	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100					
24	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	3.712,000	0	0	0	0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX						
25	Đường Nguyễn Trung Trực	Phường 1	2.639,037	0	0	0	0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX						
26	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	Phường 1	1.200,000	1.007	84	1.007,000000	84	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018					
27	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	1.200,000	827	69	827,396000	69	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143					
28	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.200,000	0	0	0	0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX						
29	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Phường 1	1.200,000	0	0	0	0	Đang thi công - vướng MB	Ban QLDA ĐTXD/TX						
30	Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường	TXKT	3.238,800	321	10	320,641000	10	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679					
31	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Cái Đôi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	1.869,158	1.330	71	1.330,413000	71	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923					
32	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	Phường 3	1.000,000	0	0	0	0	Đang thi công (vướng GPMB)	Ban QLDA ĐTXD/TX						
33	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	Phường 1	1.309,877	348	27	348,318000	27	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063					
34	Đường kênh rạch khu phố 2-3 phường 2	Phường 2	1.000,000	850	85	850,000000	85	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894223					

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
35	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	Phường 2	231,785	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX						
36	Đường Võ Văn Tần nối dài	Phường 3	200,000	0	0		0	Đang QT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
37	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn áp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.916,000	1.200	31	1.200,000000	31	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7912743					
38	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn áp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	4.000,000	1.541	39	1.540,828000	39	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425					
39	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.200,000	1.158	97	1.158,294000	97	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894625					
40	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bàu Mua	Xã Thạnh Hưng	2.670,000	1.100	41	1.100,000000	41	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898868					
41	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	7.000,000	4.000	57	4.000,000000	57	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901064					
42	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	5.000,000	4.766	95	4.766,000000	95	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426					
43	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phường 2	500,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
44	Đường Nguyễn Văn Trỗi	Phường 2	500,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
45	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	Phường 2	1.651,520	1.097	66	1.097,000000	66	Ban lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898867					
46	Cầu GTNT kênh Cây Gáo và rạch Ông Lễ 2	Xã Bình Hiệp	1.500,000	1.095	73	1.094,775000	73	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7851858					
47	Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An giai đoạn 2	Xã Bình Hiệp	3.100,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX						
48	Đường Lê Hữu Nghĩa	Phường 1	518,000	0	0		0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX						
49	Nâng cấp mở rộng đường cấp kênh Quảng Cụt	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Đang thi công (vướng GPMB)	Ban QLDA ĐTXD/TX						
50	Đường số 4 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Ngô Quyền - Thiên Hộ Dương)	Phường 1	1.000,000	1.000	100	1.000,000000	100	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950292					
51	San lấp mặt bằng Ao Đại đội Bộ binh	Phường 1	1.000,000	44	4	43,911000	4	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7947396					

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
52	Láng nhựa các tuyến đường cụm dân cư khu phố 9	Phường 1	1.500,960	1.000	67	1.000,000000	67	Ban lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949434					
53	Khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông (đoạn từ cầu Cửa Đông đến sông Vàm Cỏ)	Phường 2	1.000,000	0	0		0	Đang triển khai thực hiện	Ban QLDA ĐTXD/TX						
54	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	1.000,000	0	0		0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432					
55	Nâng cấp mở rộng đường đông kênh ộp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	7.070,500	1.146	16	1.146,031000	16	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949433					
56	Ban gạt rải đá 0x4 lộ bờ nam kênh Tràm chim đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Đẹp đến kênh 63	Xã Thạnh Hưng	760,640	555	73	555,000000	73	Đã gửi PTC thẩm tra QT (ngày 09/01/2023)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950291					
57	Nâng cấp trải đá đường Kênh Quận giáp Phường 3	Xã Thạnh Hưng	1.000,000	800	80	800,000000	80	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950903					
58	Đường nhựa ấp 1 xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	345	34	344,600000	34	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949435					
59	Đường nhựa ấp 3 xã Thạnh Trị (Từ cầu Ông Chín đến cầu Giăng Ó)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	378	38	378,000000	38	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7951809					
60	Đường bờ đông kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	0	0		0	ĐVTC lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
61	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	850	85	850,000000	85	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905					
62	Đường Quốc Phòng ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	900	90	900,000000	90	Ban đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948262					
63	Đường bờ nam lộ Cả Gừa	Xã Thạnh Hưng	1.000,000	1.000	100	1.000,000000	100	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330					
64	Trụ sở UBND Phường 1	Phường 1	1.468,215	1.200	82	1.200,000000	82	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481					
65	Đường Lê Văn Trâm	Phường 1	211,142	0	0		0	Đã QT	UBND Phường 1						
66	Hẻm 10 Nguyễn Du	Phường 1	180,674	0	0		0	Đã QT	UBND Phường 1						

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		%	GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023			29/03/2023									
67	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	54,607	53	97	53,092000	97	Đã QT	UBND Phường 2	7956412						
68	Trường THCS Phường 1	Phường 1	2.352,384	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							
69	Kè thị xã Kiến Tường giai đoạn 4 (đoạn từ cầu Cá Rô đến đường Huỳnh Việt Thanh)	Phường 1	2.000,000	0	0		0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX							
70	Trường THCS Trần Văn Trà	Xã Thạnh Hưng	1.813,280	0	0		0	Ban lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX							
71	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	848,400	150	18	150,000000	18	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7893243						
72	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	Xã Thạnh Trị	265,440	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							
73	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	66,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							
74	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn Kiều	Phường 2	211,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							
b	Công trình khởi công mới: 30CT + 02CT bổ sung vốn		19.540,581	1.828,438	9	1.324,721	7		*							
b.1	Các công trình giao UBND các xã, phường làm Chủ đầu tư		6.880,000	1.217,622	18	787,721	11		*							
75	Đường Nội bộ tuyến dân cư kênh Quận (Khu A, Khu B)	Phường 1	650,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND Phường 1		1					
76	Mở rộng nâng cấp đường Bắc Chiêng	Phường 2	550,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND Phường 2			1				
77	Cải tạo Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2	Phường 2	100,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND Phường 2				1			
78	Cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao Khu phố 6	Phường 2	150,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND Phường 2				1			
79	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 1	Phường 3	300,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND Phường 3		1					
80	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 3	Phường 3	550,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND Phường 3		1					
81	Đường dẫn đường đòng Kênh Ốp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	300,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Tuyên Thạnh		1					

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
82	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA kênh Đường Trâu	Xã Tuyên Thạnh	300,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Tuyên Thạnh		1				
83	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	400,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Tuyên Thạnh		1				
84	Làm mới tuyến ống bờ nam lộ Bàu Vuông (đoạn từ cầu Cá Gừa đến nhà ông Nguyễn Khắc Chung).	Xã Thạnh Hưng	210,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Thạnh Hưng		1				
85	Nâng cấp hệ thống cống trong chợ CDC 79.	Xã Thạnh Hưng	100,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Thạnh Hưng		1				
*19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	590,000	0	0		0	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng						
86	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	240,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND xã Bình Hiệp			1			
87	Nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	440,000	0	0		0	Đã và đang PD BCKTKT	UBND xã Bình Hiệp		1				
88	Điện chiếu sáng nông thôn đường Ô Môi, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	570,000	475	83	366,000000	64	Đang thi công	UBND xã Bình Tân	8013560			1		
89	Trái đá đường N1 đoạn còn lại, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	430,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND xã Bình Tân			1			
90	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	743	93	421,721000	53	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8010570			1		
*22	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	200,000	0	0		0	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị						
b.2	Các công trình giao Ban QLDA ĐTXD thị xã làm Chủ đầu tư		12.660,581	610,817	5	537,000	4		*						
91	Đường N21 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Kinh đến đường D13)	Phường 1	500,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
92	Đường N22, N23, N24, N25 và đường D11, D12 khu đô thị Sân Bay	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
93	Đường D13, Nguyễn Tri Phương nối dài và các tuyến nhánh	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%										
94	Đường N16, N19, D9, D10	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
95	Cấp điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và Chiếu sáng đường Lê Duẩn	Phường 1	1.310,581	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
96	Thảm bê tông nhựa đường Lê Duẩn	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
97	Chợ cũ Kiến Tường	Phường 1	500,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
98	Hệ thống đường giao thông, cống thoát nước, cấp nước, điện hạ thế, chiếu sáng Cụm dân cư ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	1.000,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
99	Láng nhựa đường cấp Sông Vàm Cỏ (đoạn từ Quốc Lộ 62 đến ranh xã Bình Tân)	Xã Bình Hiệp	700,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
100	Cầu Bắc qua kênh 61 (ấp Ông Nhan Đông)	Xã Bình Hiệp	1.000,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
101	Trồng tre cấp đường tuần tra Biên giới đoạn xã Bình Hiệp-Thạnh Trị	Xã Bình Hiệp - Thạnh Trị	1.000,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
102	Bê tông vỉa hè cụm dân cư ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	611	76	537,000000	67	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	8013915			1		
103	Cầu Chối Mòi (trên đường liên xã Bình Hiệp - Thạnh Trị)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
104	Cầu kênh Rọc lớn nối dài xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	400,000	0	0		0	Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
III.2	DANH MỤC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN) CHI HỖ TRỢ KHÁC KHÔNG THEO QUY TRÌNH XDCB: Chi từ nguồn vốn tiền sử dụng đất. (08CT)		10.500,000	2.000,000	19	2.000,000	19		*						
105	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An	TXKT	684,000	0	0		0		Phòng Tài nguyên và Môi trường					1	

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		%	GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	29/03/2023		29/03/2023	29/03/2023								
106	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	TXKT	2.000,000	2.000	100	2.000	100		Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã						1	
107	Trụ sở làm việc Công an xã biên giới thuộc Công An tỉnh Long An (Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân - Thị xã Kiến Tường)	Xã Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân	4.500,000	0	0	0	0		Công An thị xã Kiến Tường				1			
108	Kế hoạch sử dụng đất 2023	TXKT	929,000	0	0	0	0		Phòng Tài nguyên và Môi trường		1					
109	Thuê chứng thư định giá đất công năm 2023	TXKT	200,000	0	0	0	0		Phòng Tài nguyên và Môi trường		1					
110	Đường cấp trường THPT Mộc Hóa mới (nay là đường cấp trường THPT TXKT) tuyến 1: đoạn từ đường Lê Lợi đến KDC sân bay (bổ sung)	Phường 1	500,000	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD/TX						1	
111	Nạo vét kênh Cửa Đông, kết hợp GTNT (sông VTC - kênh Cửa Đông 2)	Phường 2	400,000	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
112	Chỉnh lý tài liệu tích đóng của UBND các xã, phường	TXKT	1.287,000	0	0	0	0		Phòng Nội vụ		1					
III.3	Các công trình Tạm ứng vốn 2022, chuyển nguồn thanh toán sang 2023:		0,000	4.600,000		4.600,000										
*54	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2			2.000		2.000			Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432						
*61	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp			600		600			Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905						
*63	Đường bờ nam lộ Cà Gừa			1.000		1.000			Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330						

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		%	GIẢI NGÂN		%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023			29/03/2023										
*64	Trụ sở UBND Phường 1			1.000			1.000				Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481					
C	DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:		3.000								Vốn TSDD	Số CT mới ▼					
IV	Vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Vốn bổ sung có mục tiêu năm 2023: Gồm: 13CT. Trong đó: 03CT mới, 01CT chuyển tiếp, 09CT bổ sung vốn từ DMCT phân bổ đầu năm		7.920	0	0		0	0		QĐ 550; 27/01/2023 của UBND tỉnh; QĐ 571; 10/3/2023 của UBND thị xã	*	3					
113	Hệ thống cấp nước Diêm dân cư liên kè Đồn Biên phòng Thanh Trị, xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	4.700,000	0	0		0	0		Đã và Đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
*17	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rê Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	542,000	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh						
*81	Đường dẫn đường đông Kênh Óp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	50,000	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh						
*83	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	52,000	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh						
114	Hệ thống cấp nước Diêm dân cư liên kè chốt biên phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	131,290	0	0		0	0		CT chuyển tiếp (Đã QT)	Ban QLDA ĐTXD/TX						
*86	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	118,762	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp						
*20	Bê tông đường nội bộ Tuyến dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	393,948	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp						
*15	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đôi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	136,000	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Bình Tân						
*21	Nâng cấp đường Cái Đôi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	508,000	0	0		0	0		02 Nguồn	UBND xã Bình Tân						
*19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thanh Hưng	44,000	0	0		0	0		03 Nguồn	UBND xã Thanh Hưng						

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		%	GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023			29/03/2023									
115	Cầu kênh Cà Gừa (Kết nối Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh) giáp kênh Ngọn Cay	Xã Thạnh Hưng	600,000	0	0	0	0	0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Thạnh Hưng		1				
*22	Công viên văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	321,000	0	0	0	0	0	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị						
116	Cống thoát lũ áp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	323,000	0	0	0	0	0	Đã và Đang PD BCKTKT	UBND xã Thạnh Trị		1				
											Số CT mới ▼					
**	Vốn Sự nghiệp kinh tế: 14CT		18.667,591	3.354	18	3.354,356000	18	18	Gồm: 06CT mới; 08CT chuyển tiếp	*	<u>6</u>	6	0	0	0	0
C	Nguồn sự nghiệp kinh tế (kinh phí hỗ trợ phát triển lúa nước và kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015): 14CT		18.667,591	3.354	18	3.354,356000	18	18	QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã	*						
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		8.389,580	2.538	30	2.538	30	30		*						
1	Cống kênh Nhà Báo	Phường 2	82,500	83	100	82,500	100	100	Đã QT	Phòng Kinh tế						
2	Sửa chữa đê bao Ngọn Cá Đê, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thạnh	181,000	181	100	181,000	100	100	Đã QT	Phòng Kinh tế						
3	Cống Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	236,000	236	100	236,000	100	100	Đã QT	Phòng Kinh tế						
4	Nạo vét trái đá kênh Rọc Lớn	Xã Thạnh Trị	4.448,100	0	0	0	0	0	Đã QT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
5	Nạo vét trái đá kênh Giăng Ó	Xã Thạnh Trị	1.195,960	1.010	84	1.010	84	84	Đã QT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
6	Nạo vét trái đá kênh Ông Truyền	Xã Thạnh Trị	1.764,520	1.028	58	1.028	58	58	Đã QT	Ban QLDA ĐTXD/TX						
7	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	302,000	0	0	0	0	0	Đã QT	UBND xã Bình Hiệp						
8	Cống kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	179,500	0	0	0	0	0	Đã QT	UBND Phường 2						

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
				29/03/2023	%	29/03/2023	%								
b	Công trình khởi công mới:		10.278,011	0	0	0	0		*						
9	Hỗ trợ sản xuất năm 2023	TXKT	1.000,000	0	0	0	0	Đã và đang PD BCKTKT	Phòng Kinh tế		1				
10	Nạo vét, san sửa đê kết hợp GTNT và trải đá 0*4 kênh Nhánh rẽ Cái cát	Phường 3	4.000,000	0	0	0	0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
11	Nạo vét san sửa làm đê bao kênh Ô Quạ 2	Xã Thạnh Hưng	2.378,011	0	0	0	0	Đã và đang PD BCKTKT	Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
12	Nạo vét, san sửa đê kênh nội đồng Ấp Mới	Xã Bình Tân	900,000	0	0	0	0	Đã và đang PD BCKTKT	Phòng Kinh tế		1				
13	Nạo vét, san sửa đê kênh bao Lâm Trường	Xã Thạnh Trị	1.100,000	0	0	0	0	Đã và đang PD BCKTKT	Phòng Kinh tế		1				
14	Cống thoát nước khu đê bao ấp Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	900,000	0	0	0	0	Đã và đang PD BCKTKT	Phòng Kinh tế		1				

* Phụ trách tổng hợp báo cáo: Nguyễn Trung Hoàng

Kiến Tường, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- CT, P.CT (kt) UBND/TX;
- VP.HĐND&UBND/TX;
- Các CĐT thị xã;
- KBNN Kiến Tường;
- Email: levanthao170180@yahoo.com.vn;
- Email: huynh_van_lam2000@yahoo.com;
- Email: thanhbinhstc@gmail.com;
- Email: lamvansalem@gmail.com;
- Email: nvhai1967@gmail.com;
- Lưu: VT, Hoàng.

Nguyễn Thị Thúy Hằng