

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**  
**NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ**  
**(Kỳ Báo cáo năm 2023: Lũy kế Từ 01/01/2023 đến 28/06/2023)**

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 28/6/2023	%	Đến 28/6/2023	%																
1																							
	<b>TỔNG CỘNG: Vốn đầu tư XDCB: 122CT (06+116) + Vốn SNKT: 14CT</b>									Số CT mới ▼	Thống kê các CT KC mới 2023						Thống kê CT chuyển tiếp					Số CT chuyển tiếp ▼	
*	<b>Vốn đầu tư XDCB: 06 + 116 = 122CT</b>		<b>184.980</b>	<b>120.568</b>	65	<b>110.158,030</b>	60		*	<b>60</b>	7	1	42	9	1	60	0	3	19	8	32	<b>62</b>	
A	<b>NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ: 06CT</b>		<b>10.511</b>	<b>9.452</b>	90	<b>9.437,641</b>	90	<b>Gồm: 03CT mới; 03CT chuyển tiếp</b>	*	<b>3</b>	0	0	1	2	0	3	0	0	2	1	0	<b>3</b>	
	<b>NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT</b>							QĐ 12448; 30/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 50; 06/01/2023 của UBND thị xã								0						0	
	<b>Dự án chuyển tiếp:</b>		<b>8.495</b>	<b>7.543</b>	89	<b>7.277</b>	86									0						0	
1	Trường THCS Phường 1 (10 phòng học + 02 phòng chức năng)	Phường 1	2.160	2.160	100	2.160,000	100	Đang thi công 85% (Lấn kiểm hàng rào, Sơn nước trong nhà)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950289						0			1			1	
2	Trường MG Hoa Mai	Xã Tuyên Thạnh	2.500	2.759	110	2.493,000	100	Đang thi công 85% (Đổ bê tông sân đường)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950290						0			1			1	
3	TCN áp Ông Lễ - Ông Nhan Đông	Xã Bình Hiệp	3.835	2.624	68	2.624,141	68	CĐT đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948261						0				1		1	
	<b>Dự án khởi công mới:</b>		<b>2.016</b>	<b>1.909</b>	95	<b>1.909</b>	95	*								0						0	
4	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	336	336	100	336,000	100	Đã nghiệm thu kỹ thuật	Ban QLDA ĐTXD/TX	8012804			1			1						0	
5	Nhà công vụ giáo viên Trường THCS Võ Duy Dương	Phường 2	840	840	100	840,000	100	Đã nghiệm thu kỹ thuật	Ban QLDA ĐTXD/TX	8012803			1			1						0	
6	Nhà công vụ giáo viên Trường THCS Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	840	733	87	732,500	87	Đang thi công 90% (Đang hoàn thiện)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8012805		1				1						0	
	<b>XSKT: chuyển nguồn 2022 sang 2023</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>252,000</b>																	
*1	Trường THCS Phường 1 (10 phòng học + 02 phòng chức năng)	Phường 1	0	0		252,000			Ban QLDA ĐTXD/TX	7950289						0						0	
										Số CT mới ▼						0						Số CT chuyển tiếp ▼	
B	<b>NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 116CT</b>		<b>174.469,000</b>	<b>111.116</b>	64	<b>100.720,389361</b>	58	<b>Gồm: 57CT mới; 59CT chuyển tiếp</b>	*	<b>57</b>	7	1	41	7	1	57	0	3	17	7	32	<b>59</b>	

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	%	GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
						Đến 28/6/2023	Đến 28/6/2023																
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (15.181 triệu đồng) 16CT</b>		<b>15.181,000</b>	<b>8.955,900</b>	59	<b>6.692,480487</b>	44	<b>QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã</b>	*	<b><u>11</u></b>						0						<b><u>5</u></b>	
<b>a</b>	<b>Công trình chuyển tiếp trả nợ:</b>		<b>5.611,451</b>	<b>3.008,739</b>	54	<b>3.008,739</b>	54		*							0						0	
1	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2021	TXKT	1.124,645	1.087	97	1.087,030866	97	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901063						0						1	1
2	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2022	TXKT	1.953,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
3	Công viên và trồng cây xanh năm 2022	TXKT	1.055,840	504	48	503,700000	48	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948264						0						1	1
4	Trang trí đèn tết năm 2022	TXKT	1.418,009	1.418	100	1.418,008621	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939604						0						1	1
5	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2022	TXKT	59,957	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
<b>b</b>	<b>Công trình khởi công mới:</b>		<b>9.569,549</b>	<b>5.947,160</b>	62	<b>3.683,741</b>	38		*							0						0	
6	Mua sắm trang thiết bị năm 2023	TXKT	1.000,000	0	0		0	Ký HĐ thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
7	Sơn và lắp đặt chữ "Tô Quốc Ghi Công" tượng đài nghĩa trang liệt sỹ	Phường 2	610,000	458	75	458,000000	75	CĐT đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8015687				1		1							0
8	Sửa chữa đèn tết năm 2023	TXKT	895,000	769	86	707,000000	79	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	8008234					1	1							0
9	Xây dựng Hệ thống truyền thanh thông minh	TXKT	1.586,000	0	0		0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
10	Công viên và cây xanh năm 2023	TXKT	1.500,000	0	0		0	Ký HĐ thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
11	Trang trí mới đèn tết năm 2023	TXKT	1.178,549	2.896	246	1.178,549000	100	PTC thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8008233				1		1							0
12	Chống xuống cấp trụ sở các cơ quan, ban ngành thị xã năm 2023	TXKT	800,000	643	80	643,000000	80	Trình PD KQ LCNT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8023500				1		1							0
13	Sửa chữa nhà khách UB thị xã, hội trường thị xã	Phường 1	500,000	0	0		0	Đã giao mốc thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
	<b>Trong đó: chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia:</b>								*							0							0
14	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	500,000	0	0		0	Đang trình phê duyệt KH LCNT	UBND xã Bình Hiệp				1			1							0
15	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Tây, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	500,000	664	133	264,000	53	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8013559				1		1							0
16	Hàng rào Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	500,000	517	103	433,192	87	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8010569				1		1							0
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2023: (2.968 triệu đồng/05 xã. Mỗi xã: 593,6 triệu đồng) (06CT)</b>		<b>2.968,000</b>	<b>1.686,000</b>	57	<b>626,500</b>	21	<b>QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã</b>	*	<b><u>5</u></b>						0						<b><u>1</u></b>	
17	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rẽ Gò Ốt	Xã Tuyên Thạnh	593,600	0	0		0	Đã PD KH LCNT	UBND xã Tuyên Thạnh				1			1							0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 28/6/2023	%																		Đến 28/6/2023
18	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bàu Vuông	Xã Thanh Hưng	169,249	0	0		0	CT chuyển tiếp (Đã QT)	UBND xã Thanh Hưng							0						1	I
19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thanh Hưng	424,351	0	0		0	Đã PD KH LCNT	UBND xã Thanh Hưng			1				I							0
20	Bê tông đường nội bộ Tuyến dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	593,600	0	0		0	Đang trình phê duyệt KH LCNT	UBND xã Bình Hiệp			1				I							0
21	Nâng cấp đường Cái Đồi Bè, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	593,600	886	149	289,500	49	Đang thi công	UBND xã Bình Tân	8017706		1				I							0
22	Công viên Văn hóa xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	593,600	800	135	337,000	57	Đang thi công	UBND xã Thanh Trị	8013561		1				I							0
III	<b>NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: (Thị xã giao: 148,4 tỷ đồng. Trong đó tính giao 70 tỷ đồng)</b>		<b>148.400,0</b>	<b>92.554,496</b>	62	<b>92.305,119000</b>	62	<b>QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã</b>	*	<b>38</b>						0							<b>52</b>
III.1	<b>DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG: (theo quy trình XDCB) (52CT+30CT=82CT + 02CT bổ sung vốn)</b>		<b>134.900,000</b>	<b>85.954,496</b>	64	<b>85.705,119000</b>	64		*							0							0
a	<b>Công trình chuyển tiếp trả nợ: (52CT)</b>		<b>115.359,419</b>	<b>81.168,040</b>	70	<b>81.168,040</b>	70		*							0							0
23	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	Phường 1	33.000,000	28.817	87	28.817,122000	87	Đã quyết toán 13 HM; Đang thi công 4 HM	Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100						0			1				I
24	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	3.712,000	0	0		0	Đang thực hiện thanh lý hợp đồng	Ban QLDA ĐTXD/TX							0				1			I
25	Đường Nguyễn Trung Trực	Phường 1	2.639,037	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I
26	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	Phường 1	1.200,000	1.007	84	1.007,000000	84	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018						0						1	I
27	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	1.200,000	1.059	88	1.058,735000	88	Đang thi công 70% (đường giao thông, điện)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143						0			1				I
28	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.200,000	1.200	100	1.200,000000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984						0						1	I
29	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Phường 1	1.200,000	0	0		0	Đang thi công 80% - vướng MB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1				I
30	Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường	TXKT	3.238,800	3.236	100	3.235,546000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679						0						1	I
31	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	1.869,158	1.330	71	1.330,413000	71	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923						0						1	I
32	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	Phường 3	1.000,000	0	0		0	Đang thi công (vướng GPMB)	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1				I
33	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	Phường 1	1.309,877	1.310	100	1.309,877000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063						0						1	I

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 28/6/2023	%	Đến 28/6/2023	%															
34	Đường kênh rạch khu phố 2-3 phường 2	Phường 2	1.000,000	850	85	850,000000	85	Đang thi công 95%; vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894223						0			1			I
35	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	Phường 2	231,785	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1	I
36	Đường Võ Văn Tần nối dài	Phường 3	200,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT, vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
37	Hạ tầng kỹ thuật diêm dân cư nông thôn áp Cái Sậy xã Tuyên Thành	Xã Tuyên Thành	3.916,000	3.791	97	3.790,575000	97	Đang thi công 90% (san nền)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7912743						0			1			I
38	Hạ tầng kỹ thuật diêm dân cư nông thôn áp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	4.000,000	4.000	100	4.000,000000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425						0					1	I
39	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.200,000	1.158	97	1.158,294000	97	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894625						0					1	I
40	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 áp Bầu Mưa	Xã Thạnh Hưng	2.670,000	1.100	41	1.100,000000	41	ĐVTC lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898868						0				1		I
41	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thành	Xã Tuyên Thành	7.000,000	6.863	98	6.862,631000	98	Đang thi công 80%; (Thi công đá 0x4 lớp hoàn thiện)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901064						0			1			I
42	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	5.000,000	5.000	100	5.000,000000	100	Đang thi công 80%; (Thi công đá 0x4 lớp hoàn thiện, hệ thống thoát nước ngang đường)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426						0			1			I
43	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phường 2	500,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT, vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
44	Đường Nguyễn Văn Trỗi	Phường 2	500,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT, vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX							0		1				I
45	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	Phường 2	1.651,520	1.097	66	1.097,000000	66	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898867						0					1	I
46	Cầu GTNT kênh Cây Gáo và rạch Ông Lễ 2	Xã Bình Hiệp	1.500,000	1.095	73	1.094,775000	73	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7851858						0					1	I
47	Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An giai đoạn 2	Xã Bình Hiệp	3.100,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1	I
48	Đường Lê Hữu Nghĩa	Phường 1	518,000	0	0		0	Thẩm tra quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0				1		I
49	Nâng cấp mở rộng đường cấp kênh Quảng Cụt	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Đang thực hiện thanh lý hợp đồng	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1			I
50	Đường số 4 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Ngô Quyền - Thiên Hộ Dương)	Phường 1	1.000,000	1.000	100	1.000,000000	100	CĐT lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950292						0				1		I
51	San lấp mặt bằng Ao Đại đội Bộ binh	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Đang thi công 40%; vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX	7947396						0			1			I
52	Láng nhựa các tuyến đường cụm dân cư khu phố 9	Phường 1	1.500,960	1.000	67	1.000,000000	67	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949434						0					1	I
53	Khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông (đoạn từ cầu Cửa Đông đến sông Vàm Cỏ)	Phường 2	1.000,000	0	0		0	Đang triển khai thực hiện	Ban QLDA ĐTXD/TX							0			1			I
54	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	1.000,000	0	0		0	Đang thi công, vướng GPMB	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432						0			1			I

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	%	GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp		
				Đến 28/6/2023		Đến 28/6/2023										0								
55	Nâng cấp mở rộng đường đông kênh ộp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	7.070,500	7.071	100	7.070,500000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949433						0						1	I	
56	Ban gạt rải đá 0x4 lộ bờ nam kênh Tràm chim đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Đẹp đến kênh 63	Xã Thạnh Hưng	760,640	761	100	760,640000	100	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950291						0							1	I
57	Nâng cấp trải đá đường Kênh Quận giáp Phường 3	Xã Thạnh Hưng	1.000,000	800	80	800,000000	80	ĐVTC lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950903						0					1		I	
58	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	973	97	972,640000	97	Đang thi công 80% (Thi công đá 0x4 tuyến nhánh)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949435						0			1				I	
59	Đường nhựa áp 3 xã Thạnh Trị (Từ cầu Ông Chín đến cầu Giảng Ó)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	1.000	100	1.000,000000	100	Đang thi công 45%; (Thi công đá 0x4 lớp 1)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7951809						0			1				I	
60	Đường bờ đông kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	0	0		0	CĐT đang lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX							0					1		I	
61	Đường Tâm Đuông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	850	85	850,000000	85	Đang thi công 50% (trải đá)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905						0			1				I	
62	Đường Quốc Phòng áp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000,000	900	90	900,000000	90	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948262						0						1	I	
63	Đường bờ nam lộ Cá Gừa	Xã Thạnh Hưng	1.000,000	1.000	100	1.000,000000	100	Đã nghiệm thu kỹ thuật	Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330						0					1		I	
64	Trụ sở UBND Phường 1	Phường 1	1.468,215	1.468	100	1.468,200000	100	Đang thi công 45% (Tô sênô hội trường; hàn vì kèo, tô tường ngoài trên sê nô; đổ bê tông cột, xây tường lầu 1)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481						0			1				I	
65	Đường Lê Văn Trầm	Phường 1	211,142	0	0		0	Đã QT	UBND Phường 1							0						1	I	
66	Hèm 10 Nguyễn Du	Phường 1	180,674	0	0		0	Đã QT	UBND Phường 1							0						1	I	
67	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	54,607	53	97	53,092000	97	Đã QT	UBND Phường 2	7956412						0						1	I	
68	Trường THCS Phường 1	Phường 1	2.352,384	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I	
69	Kê thị xã Kiến Tường giai đoạn 4 (đoạn từ cầu Cá Rô đến đường Huỳnh Việt Thanh)	Phường 1	2.000,000	651	33	651,000	33	Đang thi công 90% (Thi công đường dân sinh, hệ thống thoát nước)	Ban QLDA ĐTXD/TX	7701310						0			1				I	
70	Trường THCS Trần Văn Trà	Xã Thạnh Hưng	1.813,280	580	32	580,000000	32	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7895602						0						1	I	
71	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	848,400	150	18	150,000000	18	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX	7893243						0						1	I	
72	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	Xã Thạnh Trị	265,440	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I	
73	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	66,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I	
74	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn Kiều	Phường 2	211,000	0	0		0	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I	

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	%	GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
						Đến 28/6/2023	Đến 28/6/2023															
<b>b</b>	<b>Công trình khởi công mới: 30CT + 02CT bổ sung vốn</b>		<b>19.540,581</b>	<b>4.786,456</b>	<b>24</b>	<b>4.537,079</b>	<b>23</b>		*							<b>0</b>						<b>0</b>
<b>b.1</b>	<b>Các công trình giao UBND các xã, phường làm Chủ đầu tư</b>		<b>6.880,000</b>	<b>1.410,940</b>	<b>21</b>	<b>1.235,379</b>	<b>18</b>		*							<b>0</b>						<b>0</b>
75	Đường Nội bộ tuyến dân cư kênh Quận (Khu A, Khu B)	Phường 1	650,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 1				1			<b>I</b>						<b>0</b>
76	Mở rộng nâng cấp đường Bắc Chiêng	Phường 2	550,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 2				1			<b>I</b>						<b>0</b>
77	Cải tạo Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2	Phường 2	100,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 2				1			<b>I</b>						<b>0</b>
78	Cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao Khu phố 6	Phường 2	150,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 2				1			<b>I</b>						<b>0</b>
79	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 1	Phường 3	300,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 3	8022448			1			<b>I</b>						<b>0</b>
80	Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao Khu Phố 3	Phường 3	550,000	0	0		0	Đang thi công	UBND Phường 3	8022449			1			<b>I</b>						<b>0</b>
81	Đường dẫn đường đồng Kênh Ôp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	300,000	0	0		0	Đã PD KHĐT	UBND xã Tuyên Thạnh				1			<b>I</b>						<b>0</b>
82	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA kênh Đường Trâu	Xã Tuyên Thạnh	300,000	0	0		0	Đã PD KHĐT	UBND xã Tuyên Thạnh				1			<b>I</b>						<b>0</b>
83	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	400,000	0	0		0	Đã PD KHĐT	UBND xã Tuyên Thạnh				1			<b>I</b>						<b>0</b>
84	Làm mới tuyến ống bờ nam lộ Bầu Vuông (đoạn từ cầu Cà Gừa đến nhà ông Nguyễn Khắc Chung).	Xã Thạnh Hưng	210,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT	UBND xã Thạnh Hưng				1			<b>I</b>						<b>0</b>
85	Nâng cấp hệ thống cống trong chợ CDC 79.	Xã Thạnh Hưng	100,000	0	0		0	Đã PD KH LCNT	UBND xã Thạnh Hưng				1			<b>I</b>						<b>0</b>
*19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	590,000	0	0		0	<b>03 Nguồn</b>	UBND xã Thạnh Hưng							<b>0</b>						<b>0</b>
86	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	240,000	0	0		0	Đang triển khai LCNT	UBND xã Bình Hiệp				1			<b>I</b>						<b>0</b>
87	Nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	440,000	0	0		0	Đang trình phê duyệt KH LCNT	UBND xã Bình Hiệp				1			<b>I</b>						<b>0</b>
88	Điện chiếu sáng nông thôn đường Ô Môi, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	570,000	<u>518</u>	<b>91</b>	366,000000	<b>64</b>	Đã hoàn thành	UBND xã Bình Tân	8013560			1			<b>I</b>						<b>0</b>
89	Trái đá đường N1 đoạn còn lại, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	430,000	<u>150</u>	<b>35</b>	267,658000	<b>62</b>	Đang thi công	UBND xã Bình Tân	8023495			1			<b>I</b>						<b>0</b>
90	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	<u>743</u>	<b>93</b>	601,721000	<b>75</b>	Đang thi công	UBND xã Thạnh Trị	8010570			1			<b>I</b>						<b>0</b>
*22	Công viên Văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	200,000	0	0		0	<b>03 Nguồn</b>	UBND xã Thạnh Trị							<b>0</b>						<b>0</b>
<b>b.2</b>	<b>Các công trình giao Ban QLDA ĐTXD thị xã làm Chủ đầu tư</b>		<b>12.660,581</b>	<b>3.375,517</b>	<b>27</b>	<b>3.301,700</b>	<b>26</b>		*							<b>0</b>						<b>0</b>

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 28/6/2023	%																	
91	Đường N21 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Kinh đến đường D13)	Phường 1	500,000	0	0		0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0
92	Đường N22, N23, N24, N25 và đường D11, D12 khu đô thị Sân Bay	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Trình BC đề xuất chủ trương đầu tư	Ban QLDA ĐTXD/TX		1					I						0
93	Đường D13, Nguyễn Tri Phương nối dài và các tuyến nhánh	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đang thiết kế	Ban QLDA ĐTXD/TX		1					I						0
94	Đường N16, N19, D9, D10	Phường 1	1.150,000	0	0		0	Đang thiết kế	Ban QLDA ĐTXD/TX		1					I						0
95	Cấp điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và Chiếu sáng đường Lê Duẩn	Phường 1	1.310,581	0	0		0	Đang áp giá	Ban QLDA ĐTXD/TX		1					I						0
96	Thảm bê tông nhựa đường Lê Duẩn	Phường 1	1.000,000	0	0		0	Ký HĐ Thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0
97	Chợ cũ Kiến Tường	Phường 1	500,000	269	54	269,000000	54	Đang thi công 90% (Đang hoàn thiện)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8026177		1				I						0
98	Hệ thống đường giao thông, cống thoát nước, cấp nước, điện hạ thế, chiếu sáng Cụm dân cư ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	1.000,000	800	80	800,000000	80	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	8013301		1				I						0
99	Làng nhựa đường cấp Sông Vàm Cỏ (đoạn từ Quốc Lộ 62 đến ranh xã Bình Tân)	Xã Bình Hiệp	700,000	600	86	600,000000	86	Đang thi công (Đất đắp nền)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8019581		1				I						0
100	Cầu Bắc qua kênh 61 (ấp Ông Nhan Đông)	Xã Bình Hiệp	1.000,000	796	80	795,700000	80	Đang thi công (đổ cọc thứ)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8019582		1				I						0
101	Trồng tre cấp đường tuần tra Biên giới đoạn xã Bình Hiệp-Thạnh Trị	Xã Bình Hiệp - Thạnh Trị	1.000,000	0	0		0	Ký HĐ Thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0
102	Bê tông vỉa hè cụm dân cư ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	800,000	611	76	537,000000	67	CĐT lập HSQT	Ban QLDA ĐTXD/TX	8013915			1			I						0
103	Cầu Chòi Mồi (trên đường liên xã Bình Hiệp - Thạnh Trị)	Xã Thạnh Trị	1.000,000	0	0		0	Trình PD KQ LCNT	Ban QLDA ĐTXD/TX			1				I						0
104	Cầu kênh Rọc lớn nối dài xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	400,000	300	75	300,000000	75	Đang thi công (Đổ cọc thứ)	Ban QLDA ĐTXD/TX	8023497		1				I						0
<b>III.2</b>	<b>DANH MỤC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN) CHI HỖ TRỢ KHÁC KHÔNG THEO QUY TRÌNH XDCB: Chi từ nguồn vốn tiền sử dụng đất. (08CT)</b>		<b>10.500,000</b>	<b>2.000,000</b>	<b>19</b>	<b>2.000,000</b>	<b>19</b>		*							<b>0</b>						<b>0</b>
105	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An	TXKT	684,000	0	0		0		Phòng Tài nguyên và Môi trường				1			I						0

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	%	GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
						Đến 28/6/2023	Đến 28/6/2023																
106	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiên Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	TXKT	2.000,000	2.000	100	2.000	100	Đã thực hiện ủy thác	Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã					1		I							0
107	Trụ sở làm việc Công an xã biên giới thuộc Công An tỉnh Long An (Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân - Thị xã Kiên Tường)	Xã Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Tân	4.500,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Công An thị xã Kiên Tường				1			I							0
108	Kế hoạch sử dụng đất 2023	TXKT	929,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Phòng Tài nguyên và Môi trường		1					I							0
109	Thuê chứng thư định giá đất công năm 2023	TXKT	200,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Phòng Tài nguyên và Môi trường		1					I							0
110	Đường cấp trường THPT Mộng Hóa mới (nay là đường cấp trường THPT TXKT) tuyến 1: đoạn từ đường Lê Lợi đến KDC sân bay (bổ sung)	Phường 1	500,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			I							0
111	Nạo vét kênh Cửa Đông, kết hợp GTNT (sông VTC - kênh Cửa Đông 2)	Phường 2	400,000	0	0		0	Đang lập dự toán	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			I							0
112	Chỉnh lý tài liệu tích đọng của UBND các xã, phường	TXKT	1.287,000	0	0	0	0	Đang lập dự toán	Phòng Nội vụ		1					I							0
<b>III.3</b>	<b>Các công trình Tạm ứng vốn 2022, chuyển nguồn thanh toán sang 2023:</b>		<b>0,000</b>	<b>4.600,000</b>		<b>4.600,000</b>										0							0
*54	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2			2.000		2.000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432						0							0
*61	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp			600		600		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905						0							0
*63	Đường bờ nam lộ Cá Gừa			1.000		1.000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330						0							0
*64	Trụ sở UBND Phường 1			1.000		1.000		Thanh toán chuyển nguồn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481						0							0
<b>C</b>	<b>DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:</b>		<b>3.000</b>				0		<b>Vốn TSDB</b>	<b>Số CT mới</b> ▼						0							0
<b>IV</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Vốn bổ sung có mục tiêu năm 2023: Gồm: 13CT. Trong đó: 03CT mới, 01CT chuyển tiếp, 09CT bổ sung vốn từ DMCT phân bổ đầu năm</b>		<b>7.920</b>	<b>2.002</b>	25	<b>1.096,290</b>	14	<b>QĐ 550; 27/01/2023 của UBND tỉnh; QĐ 571; 10/3/2023 của UBND thị xã</b>	*	<b><u>3</u></b>						0							<b><u>1</u></b>



STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG		GIẢI NGÂN		Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
				Đến 28/6/2023	%	Đến 28/6/2023	%																
113	Hệ thống cấp nước Điểm dân cư liên kết Đồn Biên phòng Thạnh Trị, xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	4.700,000	0	0	0	0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			1							0
*17	Mở rộng đê bao kết hợp đường GTNT Nhánh Rẽ Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	542,000	0	0	0	0	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh							0							0
*81	Đường dẫn đường đông Kênh Ôp (bờ nam)	Xã Tuyên Thạnh	50,000	0	0	0	0	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh							0							0
*83	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	52,000	0	0	0	0	02 Nguồn	UBND xã Tuyên Thạnh							0							0
114	Hệ thống cấp nước Điểm dân cư liên kết chốt biên phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	131,290	131	100	131,289874	100	CT chuyển tiếp (Đã QT)	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	1
*86	Đường bờ Bắc kênh 61 xã Bình Hiệp (điểm đầu kênh Ba xã - điểm cuối giáp ranh xã Bình Hòa Tây)	Xã Bình Hiệp	118,762	0	0	0	0	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp							0							0
*20	Bê tông đường nội bộ Tuyển dân cư xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	393,948	0	0	0	0	02 Nguồn	UBND xã Bình Hiệp							0							0
*15	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đôi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	136,000	664	488	136,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	8013559						0							0
*21	Nâng cấp đường Cái Đôi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	508,000	886	174	508,000	100	02 Nguồn	UBND xã Bình Tân	8017706						0							0
*19	Nạo vét kết hợp đắp đê kênh Tập Đoàn 7	Xã Thạnh Hưng	44,000	0	0	0	0	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng							0							0
115	Cầu kênh Cà Gừa (Kết nối Thạnh Hưng và Tuyên Thạnh) giáp kênh Ngọn Cay	Xã Thạnh Hưng	600,000	0	0	0	0	Đã PD KH LCNT	UBND xã Thạnh Hưng				1			1							0
*22	Công viên văn hóa xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	321,000	321	100	321,000	100	03 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị	8013561						0							0
116	Cống thoát lũ áp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	323,000	0	0	0	0	Trình PD KHĐT	UBND xã Thạnh Trị	8024548				1		1							0
										Số CT mới						0							0
**	<b>Vốn Sự nghiệp kinh tế: 14CT</b>		<b>18.667,591</b>	<b>5.122</b>	27	<b>5.121,535000</b>	27	<b>Gồm: 06CT mới; 08CT chuyển tiếp</b>	*	<b>6</b>	0	3	3	0	0	6	0	0	1	0	7	<b>8</b>	
C	<b>Nguồn sự nghiệp kinh tế (kính phí hỗ trợ phát triển lúa nước và kính phí hỗ trợ đê bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015): 14CT</b>		<b>18.667,591</b>	<b>5.121,535</b>	27	<b>5.121,535</b>	27	<b>QĐ 11668; 12/12/2022 của UBND tỉnh; QĐ 3869; 23/12/2022 của UBND thị xã</b>	*							0							0
a	<b>Công trình chuyển tiếp trả nợ:</b>		<b>8.389,580</b>	<b>3.565</b>	42	<b>3.565</b>	42		*							0							0
1	Cống kênh Nhà Báo	Phường 2	82,500	83	100	82,500	100	Đã QT	Phòng Kinh tế							0						1	1

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	%	GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp	
																							Đến 28/6/2023
2	Sửa chữa đê bao Ngọn Cá Đê, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thạnh	181,000	181	100	181,000	100	Đã QT	Phòng Kinh tế							0						1	I
3	Cổng Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	236,000	233	99	232,856	99	Đã QT	Phòng Kinh tế							0						1	I
4	Nạo vét trái đá kênh Rọc Lớn	Xã Thạnh Trị	4.448,100	820	18	820	18	Đang thi công 70% (Tập kết gia cố cừ)	Ban QLDA ĐTXD/TX							0				1			I
5	Nạo vét trái đá kênh Giăng Ó	Xã Thạnh Trị	1.195,960	1.125	94	1.125	94	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I
6	Nạo vét trái đá kênh Ông Truyện	Xã Thạnh Trị	1.764,520	1.028	58	1.028	58	Đã quyết toán	Ban QLDA ĐTXD/TX							0						1	I
7	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	302,000	0	0	0	0	Đã QT	UBND xã Bình Hiệp							0						1	I
8	Cổng kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	179,500	96	53	95,709	53	Đã QT	UBND Phường 2							0						1	I
<b>b</b>	<b>Công trình khởi công mới:</b>		<b>10.278,011</b>	<b>1.556</b>	<b>15</b>	<b>1.556</b>	<b>15</b>		*							0							0
9	Hỗ trợ sản xuất năm 2023	TXKT	1.000,000	576	58	576,470	58	Đã triển khai thực hiện	Phòng Kinh tế				1			I							0
10	Nạo vét, san sửa đê kết hợp GTNT và trái đá 0*4 kênh Nhánh rẽ Cái cát	Phường 3	4.000,000	980	25	980	25	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			I							0
11	Nạo vét san sửa làm đê bao kênh Ô Quạ 2	Xã Thạnh Hưng	2.378,011	0	0	0	0	Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX				1			I							0
12	Nạo vét, san sửa đê kênh nội đồng Ấp Mới	Xã Bình Tân	900,000	0	0	0	0	Đã PD KHĐT	Phòng Kinh tế				1			I							0
13	Nạo vét, san sửa đê kênh bao Lâm Trường	Xã Thạnh Trị	1.100,000	0	0	0	0	Đã PD KHĐT	Phòng Kinh tế				1			I							0
14	Cổng thoát nước khu đê bao ấp Gò Ót	Xã Tuyên Thạnh	900,000	0	0	0	0	Đang PD KHĐT	Phòng Kinh tế				1			I							0

\* Phụ trách tổng hợp báo cáo: Nguyễn Trung Hoàng

Kiến Tường, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Thị Thúy Hằng**

**Nơi nhận:**

- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- CT, P.CT (kt) UBND/TX;
- VP.HĐND&UBND/TX;
- Các CĐT thị xã;
- KBNN Kiến Tường;
- Email: levanthao170180@yahoo.com.vn;
- Email: huynh\_van\_lam2000@yahoo.com;
- Email: thanhbinhstc@gmail.com;
- Email: lamvansalem@gmail.com;
- Email: nvhai1967@gmail.com;
- Lưu: VT, Hoàng.

STT	Nội dung	Địa điểm	KẾ HOẠCH 2023	KHỐI LƯỢNG	%	GIẢI NGÂN	%	Tiến độ công việc cụ thể do CĐT báo cáo	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
				Đến 28/6/2023		Đến 28/6/2023																

STT	Nội dung	Địa điểm	KH 2023	Khối lượng thực hiện	% KL/KH	Giải ngân	% GN/KH		Chủ đầu tư	Tổng số CT:	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT mới	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	Các CT chuyển tiếp
	<b>TỔNG THEO CHỦ ĐẦU TƯ:</b>		<b>203.647,591</b>	<b>119.772</b>	<b>59</b>	<b>115.027,565361</b>	<b>56</b>			<b>122</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>62</b>
<b>A</b>	<b>VỐN TỈNH: (BAN QLDA ĐTXD THỊ XÃ)</b>		<b>10.511,000</b>	<b>9.452</b>	<b>90</b>	<b>9.185,641000</b>	<b>87</b>		Ban QLDA ĐTXD/TX	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ:</b>		<b>174.469,000</b>	<b>105.198</b>	<b>60</b>	<b>100.720,389361</b>	<b>58</b>			<b>116</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>59</b>
1	BAN QLDA ĐTXD THỊ XÃ (VỐN THỊ XÃ)		146.085,867	96.997	66	95.143,226361	65		Ban QLDA ĐTXD/TX	<b>78</b>	4	1	14	3	1	23	0	3	17	7	28	55
2	UBND PHƯỜNG 1	Phường 1	1.041,816	0	0	0,000000	0		UBND Phường 1	<b>3</b>	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2
3	UBND PHƯỜNG 2	Phường 2	854,607	53	6	53,092000	6		UBND Phường 2	<b>4</b>	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1
4	UBND PHƯỜNG 3	Phường 3	850,000	0	0	0,000000	0		UBND Phường 3	<b>2</b>	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5	UBND XÃ TUYÊN THẠNH	Xã Tuyên Thạnh	2.237,600	0	0	0,000000	0		UBND xã Tuyên Thạnh	<b>4</b>	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
6	UBND XÃ THẠNH HƯNG	Xã Thạnh Hưng	2.137,600	0	0	0,000000	0		UBND xã Thạnh Hưng	<b>5</b>	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	1
7	UBND XÃ BÌNH HIỆP	Xã Bình Hiệp	2.286,310	0	0	0,000000	0		UBND xã Bình Hiệp	<b>4</b>	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
8	UBND XÃ BÌNH TÂN	Xã Bình Tân	2.737,600	3.767	138	1.831,158000	67		UBND xã Bình Tân	<b>4</b>	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0
9	UBND XÃ THẠNH TRỊ	Xã Thạnh Trị	2.737,600	2.381	87	1.692,913000	62		UBND xã Thạnh Trị	<b>4</b>	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
10	CHI HỖ TRỢ KHÁC: vốn tiền sử dụng đất. (08CT)		10.500,000	2.000	19	2.000,000000	19		Các CĐT	<b>8</b>	3	0	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0
11	VỐN TSDĐ DỰ PHÒNG		3.000,000	0	0	0	0															
<b>C</b>	<b>VỐN SN KINH TẾ:</b>		<b>18.667,591</b>	<b>5.122</b>	<b>27</b>	<b>5.121,535000</b>	<b>27</b>			<b>14</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	BAN QLDA ĐTXD THỊ XÃ (VỐN SN KINH TẾ)		13.786,590675	3.953	29	3.953,000000	29		Ban QLDA ĐTXD/TX	<b>5</b>	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	2	3
2	PHÒNG KINH TẾ		4.399,500000	1.072,826000	24	1.072,826000	24		Phòng Kinh tế	<b>7</b>	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	3	3
3	UBND XÃ BÌNH HIỆP (CT TRẢ NỢ)	xã Bình Hiệp	302,000000	0	0	0,000000	0		UBND xã Bình Hiệp	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	UBND PHƯỜNG 2 (CT TRẢ NỢ)	Phường 2	179,500000	96	53	95,709000	53		UBND Phường 2	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1