

Phụ lục
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 ĐẾN NGÀY
14/04/2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Luỹ kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	TỔNG CỘNG: A(09CT)+B(112CT)=121CT (Báo cáo cấp tỉnh theo dõi)	229.574	175.910	54.213	30,8	58.214,764363	33,1									42	0	6	27	22	24
A	NGUỒN VỐN NS TW, TỈNH HỖ TRỢ: 09CT	18.036	57.536	3.248	5,6	4.538,000000	7,9							*	1	-	4	3	1	-	
I	Vốn Tiền sử dụng đất	10.000	11.000	-	0,0	-	0,0								-	-	-	1	-	-	
	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi																				
	<i>Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025</i>																				
	<i>Dự án nhóm C</i>																				
1	Kè thị xã kiến tường giai đoạn 4 (đoạn từ rạch Cá rô đến đường Huỳnh Việt Thanh)	10.000	11.000	0	0,0	-	0,0		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7701310				1		
II	Vốn Xô số kiến thiết	8.036	36.536	3.248	8,9	3.248,000000	8,9								1	-	4	2	1	-	
a	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	-	11.000	3.248	29,5	3.248,000000	29,5								1	-	2	2	-	-	
	<i>Dự án Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025</i>																				
	<i>Dự án khởi công mới 2021</i>																				
2	Trường TH Thạnh Hưng	0	3.500	1.748	49,9	1.748,000000	49,9		Đang PD bổ sung HSTK Hạng mục mới					Ban QLDA ĐTXD/TX	7808991				1		
3	Trường THCS Trần Văn Trà	0	2.000	0	0,0		0,0		Đã đăng báo đấu thầu					Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
4	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	0	2.000	0	0,0		0,0		Đã đăng báo đấu thầu					Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
	<i>Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025</i>																				
	<i>Dự án khởi công mới 2021</i>																				
5	Trường MG Hòa Bình	0	1.500	1.500	100,0	1.500,000000	100,0		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7835424				1		
6	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	0	2.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh lập lại HSTK trình PD KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
b	Lĩnh vực Giao thông	2.000	20.000	-	0,0	-	0,0								-	-	1	-	-	-	
	Hỗ trợ giao thông huyện																				
	<i>Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025</i>																				
7	Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Chiên - Cá Bán, đoạn từ Km6+876,6 đến cầu Bắc Chan	2.000	20.000	0	0,0		0,0		Đang PD KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7720897				1		
c	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước	6.036	5.536	-	0,0	-	0,0								-	-	1	-	1	-	
	Chương trình cấp nước sạch nông thôn																				
	<i>Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025</i>																				
8	Trạm cấp nước xã Bình Tân	6.036	1.536	0	0,0		0,0		Đang trình thẩm tra QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7786812					1	
	<i>Dự án khởi công mới 2021</i>																				

STT	Nội dung	Lũy kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
9	TCN xã Thanh Hưng	0	4.000	0	0,0		0,0		Đang đăng báo đấu thầu					Ban QLDA ĐTXD/TX	7892701			1			
<i>d</i>	<i>Chuyển nguồn 2020 sang 2021: Phần vốn đã tạm ứng KH 2020</i>	0	348,171	348,171	100,0	348,171000	100,0														
	Trường THCS phường 1	0	348,171	348	100,0	348,171000	100,0		Chuyển nguồn chi TU 2020->2021: 348,171trđ				Chuyển nguồn: 348,171trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7807352						
III	Vốn tỉnh hỗ trợ (Kinh phí hỗ trợ cho các địa phương theo QĐ số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ)	-	10.000	-	0,0	-	0,0									-	-	-	-	-	-
	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi																				
	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025																				
	Dự án nhóm C																				
*1	Kè thị xã kiên tường giai đoạn 4 (đoạn từ rạch Cá rô đến đường Huỳnh Việt Thanh)		10.000	0	0,0	-	0,0		Công trình được bố trí 02 nguồn					Ban QLDA ĐTXD/TX							
B	NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 112CT (Trong đó: 01CT nếu nhiều nguồn vốn, sẽ không đếm số thứ tự thêm)	211.538	118.374	50.965	43,1	53.676,764363	45,3							*		41	-	2	24	21	24
I	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG:	200	11.776	3.163	26,9	3.163,189000	26,9							*		5	-	1	-	4	-
1	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2021	0	2.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
2	Mua sắm trang thiết bị năm 2021	0	1.700	0	0,0		0,0		Đang trình PD giá mua sắm TTB					Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
3	Công viên và trồng cây xanh năm 2021	0	2.500	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
4	Trang trí đèn tết năm 2021	0	2.076	2.013	97,0	2.013,000000	97,0		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7878383					1	
5	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2021	0	1.500	808	53,9	808,089000	53,9		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7883064					1	
6	Camera An ninh	0	500	62	12,4	62,100000	12,4		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7881666					1	
<i>I.1</i>	<i>Trong đó: chỉ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia:</i>	200	1.500	280	18,7	280,000000	18,7							*		3	-	-	-	1	-
	Công trình chuyển tiếp trả nợ:	200	280	280	100,0	280,000000	100,0									-	-	-	-	1	-
7	Đèn chiếu sáng nông thôn xã Thạnh Trị	200	280	280	100,0	280,000000	100,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					UBND xã Thạnh Trị	7885075					1	
	Công trình khởi công mới:	-	1.220	-	0,0	-	0,0							*		3	-	-	-	-	-
8	Công văn hóa ấp 2 và ấp 3 xã Thạnh Trị	0	220		0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					UBND xã Thạnh Trị		1					
9	Đường Thanh Niên ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	0	500		0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					UBND xã Bình Hiệp		1					
10	Hàng rào, lán sân cơ quan Công An-Quân Sự xã Bình Tân	0	500		0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					UBND xã Bình Tân		1					
II	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT:	211.138	103.000	47.802	46,4	50.513,575363	49,0							*		29	-	1	24	17	24

STT	Nội dung	Lũy kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
II.1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG:	211.138	95.281	45.189	47,4	47.900,619363	50,3							*		29	-	1	9	17	24
	Công trình chuyển tiếp trả nợ:	211.138	67.474	43.404	64,3	43.404,063550	64,3									-	-	-	8	17	24
11	Khu nghĩa trang Từ Trần thị xã Kiến Tường	12.438	800	0	0,0		0,0		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7451316					1	
12	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	55.385	10.000	10.000	100,0	10.000,000000	100,0		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100				1		
13	Đường số 1,số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, đường Võ Văn Định cụm dân cư Vườn ươm	9.992	376	288	76,5	287,755550	76,5		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7469086						1
14	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - Kênh 364	11.830	3.500	124	3,5	123,580000	3,5		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7705969						1
15	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	12.000	3.000	0	0,0		0,0		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7776182				1		
16	Khu làng nghề - Cụm dân cư Cầu Dây giai đoạn 3	8.000	1.292	868	67,1	867,540000	67,1		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7747953						1
17	Đường Nguyễn Trung Trực	4.651	3.000	2.656	88,5	2.656,000000	88,5		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7765668				1		
18	Đường Trần Văn Giàu	2.500	1.209	971	80,3	970,626000	80,3		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7749578						1
19	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	3.483	2.500	2.500	100,0	2.500,000000	100,0		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018				1		
20	Cầu Bắc Chan xã Tuyên Thạnh	2.249	2.249	1.361	60,5	1.360,840000	60,5		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7762949					1	
21	Đường liên xã Bình Tân - Bình Hiệp	5.000	769	262	34,0	261,815000	34,0		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7748838						1
22	Trung tâm văn hóa kết hợp với nhà Thiếu nhi thị xã Kiến Tường	16.000	2.200	0	0,0	-	0,0		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7613674					1	
23	Đường tây Bắc Chan	5.861	1.463	580	39,6	579,576000	39,6		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7714636						1
24	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư làng nghề	3.500	1.010	0	0,0	-	0,0		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7817995					1	
25	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	1.000	2.000	2.930	146,5	2.930,019000	146,5		Đang thi công				Chuyển nguồn: 930,019tr	Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143				1		
26	Cầu Cái Đồi Lớn	1.000	1.300	972	74,8	972,000000	74,8		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7817269					1	
27	Cầu Cái Đồi Bé	3.000	1.665	334	20,0	333,500000	20,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					Ban QLDA ĐTXD/TX	7818924					1	
28	Trường Tiểu học Thạnh Hưng	500	1.000	0	0,0		0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					Ban QLDA ĐTXD/TX	7808991					1	
29	Trường Mẫu giáo Hòa Bình	500	1.000	0	0,0		0,0		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7835424				1		
30	Khu căn cứ Cách mạng Khu 8 xã Tuyên Thạnh	500	1.982	0	0,0	-	0,0		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7817974					1	
31	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp	1.300	4.000	2.795	69,9	2.794,900000	69,9		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984				1		
32	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	270	3.000	1.600	53,3	1.600,000000	53,3		Đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7877737				1		
33	<u>Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường</u>	2.000	3.000	4.561	152,0	4.561,331000	152,0		Đã NTKT				Chuyển nguồn: 1.561,331 trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679					1	
34	Hội trường Thị xã Kiến Tường	0	2.000	2.000	100,0	2.000,000000	100,0		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7566541						1

STT	Nội dung	Lũy kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
35	Trường TH Ngô Quyền	3.500	3.000	3.000	100,0	3.000,000000	100,0		Đã QT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7703501						1	
36	Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương	30.600	1.000	0	0,0	-	0,0		Đã QT các HM Kiến Tường làm CĐT. Hiện trường còn đang thi công					Ban QLDA ĐTXD/TX	7776181						1	
37	Trạm cấp nước kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	1.600	716	0	0,0	-	0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					Ban QLDA ĐTXD/TX	7705968						1	
38	Đường cấp kênh Cà Gừa (đoạn từ trường học đến ranh huyện Tân Thạnh)	1.253	2.165	2.165	100,0	2.165,000000	100,0		Đã NTKT					Ban QLDA ĐTXD/TX							1	
39	Ban gạt rải đá 0x4 lộ Bờ Nam kênh 79 (Đoạn từ kênh Tràm Chim 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Út)	800	147	0	0,0		0,0		Đang lập HSQT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7861890						1	
40	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	3.524	2.500	2.500	100,0	2.500,000000	100,0		Đã NTKT					Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923						1	
41	Hỗ trợ cơ sở vật chất cho khu cách ly dịch bệnh	700	100	0	0,0		0,0		Đã QT					Ban CHQS thị xã	7852057							1
42	Bê tông mặt đường bờ nam kênh Quảng Cụt	550	439	0	0,0		0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					UBND Phường 1	7884196							1
43	Bê tông mặt đường bờ tây kênh Ngân Hàng	350	174	0	0,0		0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					UBND Phường 1	7884195							1
44	Cầu giao thông nông thôn Su 8	708	431	0	0,0		0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					UBND Phường 3	7885782							1
45	Nâng cấp, sửa chữa đường đall lộ Đông rạch Cái Cát	250	338	0	0,0		0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH					UBND Phường 3	7885781							1
46	Trạm cấp nước áp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh.	149	31	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853542							1
47	Trạm cấp nước áp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh.	114	31	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853543							1
48	Trạm cấp nước áp Gò Ót, xã Tuyên Thạnh.	114	31	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853540							1
49	Trạm cấp nước áp Gò Tranh, xã Tuyên Thạnh.	114	31	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853541							1
50	Hạ thế điện tây rạch Bắc Chan xã Tuyên Thạnh	389	20	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853545							1
51	Hệ thống đèn chiếu sáng xã Tuyên Thạnh	434	158	131	83,2	131,391000	83,2		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853544							1
52	Hạ thế điện tây rạch Gò Ót xã Tuyên Thạnh	390	23	7	29,5	6,795000	29,5		Đã QT					UBND xã Tuyên Thạnh	7853547							1
53	Nâng cấp trải đá lộ Cà Gừa từ Trường TH đến cầu Cà Gừa 2	148	15	1	9,3	1,394000	9,3		Đã QT					UBND xã Thạnh Hưng	7851463							1
54	Lát đall lộ Bàu Môn phía bờ Tây	340	20	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Thạnh Hưng	7859579							1
55	Trải đá lộ kênh Tràm Chim ấp Bàu Chứa	100	215	215	100,0	215,000000	100,0		Đã QT					UBND xã Thạnh Hưng	7851465							1
56	Nâng cấp mở rộng đường bờ tây ấp Tầm Đuông xã Bình Hiệp	253	829	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Bình Hiệp	7882267							1
57	Cầu kênh N4 ấp cái đôi đông xã Bình Tân	700	410	403	98,2	402,647000	98,2		Đã QT					UBND xã Bình Tân	7817985							1
58	HTKT đường ấp Cái đôi đông, xã Bình Tân	400	185	182	98,6	182,354000	98,6		Đã QT					UBND xã Bình Tân	7832281							1
59	Nhà văn hóa ấp 1 xã Thạnh Trị	700	150	0	0,0		0,0		Đã QT					UBND xã Thạnh Trị	7853539							1
	Công trình khởi công mới:	-	27.807	1.785	6,4	1.785,200000	6,4									29	-	1	1	-	-	

STT	Nội dung	Lũy kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
60	Đường Nguyễn Hữu Thọ	0	1.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
61	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	0	1.500	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
62	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	0	2.000	1.785	89,3	1.785,200000	89,3		Đang thi công				TU' vốn	Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063				1		
63	Đường Huỳnh Châu Sỏ	0	500	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
64	Đường kênh ranh khu phố 2-3 phường 2	0	1.300	0	0,0		0,0		Đang PD KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
65	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	0	627	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
66	Đường Võ Văn Tần nối dài	0	1.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
67	Cầu Bắc qua kênh 79 xã Thanh Hưng (79 trên)	0	500	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
68	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	0	3.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
69	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh Trị	0	2.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
70	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 2	0	800	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
71	Đường nhựa ấp 1 xã Thạnh Trị	0	1.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
72	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bàu Mua	0	1.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
73	Chợ Thạnh Trị	0	500	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
74	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thạnh	0	2.680	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
75	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	0	2.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
76	Đường Phạm Ngọc Thạch	0	1.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
77	Đường Nguyễn Văn Trỗi	0	1.000	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
78	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	0	200	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
79	Nhà văn hóa ấp 3 xã Thạnh Trị	0	800	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Thạnh Trị		1					
80	Mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Hồng Sển	0	800	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND Phường 2		1					
81	Bê tông đường bờ kênh Cửa Đông 4 (từ cầu Cửa Đông 4 hướng ra Quốc Lộ 62)	0	300	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND Phường 2		1					

STT	Nội dung	Lũy kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
82	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 3	0	800	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND Phường 3		1					
83	Mở rộng đường dall lộ Đông Cái Cát	0	200	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND Phường 3		1					
84	Đường số 3 cụm dân cư ấp Bắc Chan 1 xã Tuyên Thạnh	0	200	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Tuyên Thạnh		1					
85	Hạ thế điện tây rạch Gò Ót xã Tuyên Thạnh	0	400	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Tuyên Thạnh		1					
86	Hệ thống chiếu sáng nông thôn Cụm dân cư xã Thạnh Hưng	0	100	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Thạnh Hưng		1					
87	Nâng cấp mở rộng chợ xã Thạnh Hưng	0	200	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Thạnh Hưng		1					
88	Đường nội đồng ấp Cái Đồi Đông, xã Bình Tân	0	100	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Bình Tân		1					
89	Nâng cấp đường Ông Tồn ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	0	150	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Bình Hiệp		1					
90	Sửa chữa nhà văn hóa ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	0	150	0	0,0		0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHDT					UBND xã Bình Hiệp		1					
II.2	BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC:	-	6.719	2.613	38,9	2.612,956000	38,9							*		-	-	-	14	-	-
91	Đo đạc và cắm mốc quản lý đất công		466	465	99,9	465,456000	99,9		Đang triển khai thực hiện					Phòng TN&MT					1		
92	Kế hoạch sử dụng đất 2021		453	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng TN&MT					1		
93	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An		500	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng TN&MT					1		
94	Thuê Chứng thư định giá đất công		200	148	73,8	147,500000	73,8		Đang triển khai thực hiện					Phòng TN&MT					1		
95	Chương trình phát triển đô thị thị xã Kiến Tường		400	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
96	Điều chỉnh Quy hoạch chung và các Quy hoạch cục bộ thị xã Kiến Tường		400	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
97	Đo đạc chính lý biến động hồ sơ liên quan đến thu hồi đất		500	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng TN&MT					1		
98	Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng quốc lộ 62 đoạn đi qua thị xã và khu đất quy hoạch thương mại dịch vụ công trình công cộng dọc quốc lộ 62 thuộc Phường 2 thị xã Kiến Tường;		300	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
99	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500.		100	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
100	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500		100	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
101	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh trị		100	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
102	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn Khu Đất Công xã Bình Hiệp.		100	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		

STT	Nội dung	Luỹ kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
103	Lập bổ sung các quy hoạch tỷ lệ 1/500 các Khu Phường 2, phường 3 thị xã.		100	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng QLĐT					1		
104	Đề án phân loại đô thị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III		1.000	0	0,0		0,0		Đang triển khai thực hiện				Đang trình BS DM	Phòng QLĐT					1		
105	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác		2.000	2.000	100,0	2.000,000000	100,0		Đang triển khai thực hiện					Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã					1		
II.3	DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		1.000	0	0,0		0,0														
III	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2021: (10-03=07CT)	200,000	3.598,000	-	0,0	-	0,0						Kê cả Chuyển nguồn: 370trđ	*		7	0	0	0	0	0
III.1	Khen thưởng xã đạt chuẩn NTM	200,000	1.000,000	-	0,0	-	0,0														
a	Xã Bình Tân (500trđ)	-	500,000	-	0,0	-	0,0														
	Khởi công mới 2021:																				
106	Nâng cấp đường Gò tranh, xã Bình Tân	0	500,000	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Bình Tân		1					
b	Xã Thạnh Trị (500trđ)	200,000	500,000	-	0,0	-	0,0														
	CT chuyển tiếp trả nợ:																				
*7	Đèn chiếu sáng nông thôn xã Thạnh Trị	200	228,881	0	0,0	-	0,0		Đã gửi thẩm tra QT P.TCKH				02 Nguồn	UBND xã Thạnh Trị							
	Khởi công mới 2021:																				
107	Đường GTNT kênh ranh Lâm Trường xã Thạnh Trị	0	271,119	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Thạnh Trị		1					
III.2	Đầu tư CSHT cho các xã	-	2.598,000	-	0,0	-	0,0														
a	Xã Tuyên Thạnh (519,6trđ)	-	519,600	-	0,0	-	0,0														
	Khởi công mới 2021:																				
108	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh	0	350,000	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Tuyên Thạnh		1					
109	Lát đall vỉa hè cụm dân cư xã Tuyên Thạnh	0	169,600	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Tuyên Thạnh		1					
b	Xã Thạnh Hưng (519,6trđ)	-	519,600	-	0,0	-	0,0														
	Khởi công mới 2021:																				
*86	Hệ thống chiếu sáng nông thôn Cụm dân cư xã Thạnh Hưng	0	100,000	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT				02 Nguồn	UBND xã Thạnh Hưng							
110	Nâng cấp, sửa chữa Trung Tâm Văn Hóa xã Thạnh Hưng	0	419,600	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Thạnh Hưng		1					
c	Xã Bình Hiệp (519,6trđ)	-	519,600	-	0,0	-	0,0														
	Khởi công mới 2021:																				
111	Đường GTNT bờ Nam, bờ Bắc kênh Quốc Phòng xã Bình Hiệp	0	519,600	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Bình Hiệp		1					
d	Xã Bình Tân (519,6trđ)	-	519,600	-	0,0	-	0,0														
	Khởi công mới 2021:																				
*106	Nâng cấp đường Gò tranh, xã Bình Tân	0	100,000	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT					UBND xã Bình Tân							
*88	Đường nội đồng ấp Cái Đồi Đông, xã Bình Tân	0	70,000	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế để trình KHĐT				02 Nguồn	UBND xã Bình Tân							

STT	Nội dung	Lũy kế bố trí đến 31/12/20	Kế hoạch năm 2021	Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đến ngày 14/04/2021	Tỷ lệ (%)	Sau khi giải ngân hết kế hoạch	Các nội dung công việc (hạng mục) của dự án đã thực hiện đến thời điểm báo cáo	Khó khăn vướng mắc của từng	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ	Ghi chú	Anh chị CB.XDCB lọc riêng chủ đầu tư của mình chỗ này, để nhìn thấy CT	Mã dự án	Đang hoàn chỉnh HS TK DT (chưa trình BCKTKT)	Đang phê duyệt BC KTKT	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu (ĐT)	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
112	Đường nội đồng ấp Gò Tranh, xã Bình Tân	0	349,600	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					UBND xã Bình Tân		1					
<i>e</i>	Xã Thạnh Trị (519,6trđ)	-	519,600	-	0,0	-	0,0														
	Khởi công mới 2021:																				
*108	Đường GTNT kênh ranh Lâm Trường xã Thạnh Trị	0	519,600	0	0,0	-	0,0		Đang hoàn chỉnh HSTK DT lập lại theo thực tế đề trình KHĐT					UBND xã Thạnh Trị							
III.3	Chuyển nguồn 2020 sang 2021: Phần vốn đã tạm ứng KH 2020	0	370	370	100,0	370	100,0														
	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	0	370,000	370	100,0	370,000000	100,0		Đã NTKT				Chuyển nguồn: 370trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923						