

Phụ lục:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ
Niên độ 2022: (Số liệu đến 11/5/2022)

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
	TỔNG CỘNG: 11+124=135CT		184.758	82.754	45%	72.762,957	39%									3	25	60	16	31	
A	NGUỒN VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ: 11CT		49.771	23.721	48%	13.893,712	28%						Chuyển nguồn: 1.783,449trđ			0	0	10	0	1	
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT		49.771	23.721	48%	13.893,712	28%														
I	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp		19.586	17.925	92%	8.097,480	41%														
1.1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022																				
1.1.1	Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025																				
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025																				
1	Trường TH Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	980	<u>4.629</u>	472%	-	0%	Đã quyết toán					Đang QT	Ban QLDA ĐTXD/TX	7808991						1
2	Trường THCS Trần Văn Trà	Xã Thanh Hưng	3.460	<u>1.800</u>	52%	673,690	19%	Đang thi công (55%)	Do đơn vị thi công làm chậm				Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7895602			1			
3	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	5.350	<u>3.370</u>	63%	1.657,543	31%	Đang thi công (50%)	Do đơn vị thi công làm chậm				Đang thi công	Ban QLDA ĐTXD/TX	7893243			1			
1.1.2	Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-																				

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyên nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025																				
4	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	Xã Thạnh Trị	2.620	2.980	114%	620,700	24%	Đang thi công (70%)	Do đơn vị thi công làm chậm	Do đang trong mùa mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công	Tiếp tục đôn đốc	Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7895023			1			
1.2	Dự án khởi công mới 2022																				
1.2.1	Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025																				
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025																				
5	Trường THCS Phường 1 (10 phòng học + 02 phòng chức năng)	Phường 1	4.000	3.054	76%	3.054,000	76%	Đang thi công				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950289			1			
1.2.2	Chương trình Xây dựng nhà công vụ giáo viên																				
6	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	504	128	25%	128,211	25%	Đang thi công		Vướng thanh lý trường cũ	Đôn đốc tiến độ	Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939601			1			
7	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn Kiêu	Phường 2	672	202	30%	201,661	30%	Đang thi công		Vướng thanh lý trường cũ	Đôn đốc tiến độ	Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939602			1			
1.2.3	Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-																				
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025																				
8	Trường MG Hoa Mai	Xã Tuyên Thạnh	2.000	1.762	88%	1761,675	88%	Đang thi công				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7950290			1			
II	Lĩnh vực Giao thông		24.616	3.744	15%	3.744	15%														
2.1	Các dự án chuyển tiếp thành năm 2022																				
	Dự án nhóm C																				
9	Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Chiên - Cà Bàn, đoạn từ Km6+876,8 đến cầu Bắc Chan	Xã Tuyên Thạnh	24.616	3.744	15%	3.743,632	15%	Đang thi công - HM: Đường + Cầu Đồng Đưng 70%; - HM: Cầu Bắc Chan 40%)	Do đơn vị thi công làm chậm	Do đang trong mùa mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công	Tiếp tục đôn đốc	Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7720897			1			
III	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		5.569	2.053	37%	2.053	37%														

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
	Chương trình cấp nước sạch nông thôn																				
3.1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022																				
	Dự án nhóm C																				
10	TCN xã Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	2.684	323	12%	322,600	12%	Đang thi công (85%)	Đang chờ thiết bị nhập về để thi công tiếp			Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7892701			1			
3.2	Dự án khởi công mới																				
	Dự án nhóm C																				
11	TCN ấp Ông Lễ - Ông Nhan Đông	Xã Bình Hiệp	2.885	1.730	60%	1730	60%	Đang thi công (20%)				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948261			1			
B	NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 124CT		134.987	59.034	44%	58.869,245	44%						Chuyển nguồn: 4.451,188trđ			3	25	50	16	30	
I	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (11.776 triệu đồng) (10CT)		11.776	4.639	39%	4.639,500	39%							*							
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		3.368,2	2.514	75%	2.514,031	75%														
1	Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hai chiều từ thị xã đến các xã, phường	TXKT	785,3	-	0%		0%	100%				Đang thẩm tra QT		Ban QLDA ĐTXD/TX					1		
2	Trang trí đèn tết năm 2021	TXKT	2.582,9	2.514	97%	2.514,031	97%					Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7878383					1	
b	Công trình khởi công mới:		6.907,8	1.625,5	24%	1.625,469	24%														
3	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2022	TXKT	1.600	-	0%		0%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7901063			1			
4	Mua sắm trang thiết bị năm 2022	TXKT	1.700	-	0%		0%					Đang PD KHĐT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7896443		1				
5	Công viên và trồng cây xanh năm 2022	TXKT	1.500	325	22%	325,469	22%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948264			1			
6	Trang trí đèn tết năm 2022	TXKT	1.300	1.300	100%	1.300,0	100%	100%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7939604				1		
7	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2022	TXKT	807,76	-	0%		0%	100%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7883064				1		
I.1	Trong đó: chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-		1.500	500	33%	500,000	33%														
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:																				
8	Đường Thanh Niên ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	500	200	40%	200,000	40%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Hiệp	7903280					1	

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
b	Công trình khởi công mới:																			
9	Đèn chiếu sáng nông thôn kênh Ba Xã xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	500	-	0%		0%					Đã PD BCKTKT		UBND xã Thạnh Trị			1			
10	Điện chiếu sáng nông thôn đường Gò tranh - Ấp Mới	Xã Bình Tân	500	300	60%	300,000	60%					Đã PD KHĐT		UBND xã Bình Tân	7947942		1			
II	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: (Thị xã giao: 99,4 tỷ đồng. Trong đó tỉnh giao 70 tỷ đồng) (76CT)		99.400	50.523	51%	50.359,1	51%							*						
II.1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG: (63CT)		91.657	48.473	53%	48.309,1	53%													
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (39CT)		70.027	44.598	64%	44.598,3	64%							a						
11	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	Phường 1	11.500	11.400	99%	11.400,0	99%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100			1		
12	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - Kênh 364	Xã Thạnh Trị	790	459	58%	459,248	58%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7705969					1
13	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	3.000	-	0%	-	0%	25%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7776182			1		
14	Đường Nguyễn Trung Trực	Phường 1	1.839	1.839	100%	1.839,000	100%	100%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7765668				1	
15	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	Phường 1	610	610	100%	610,000	100%	100%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018				1	
16	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%	50%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143			1		
17	Cầu Cái Đồi Lớn	Xã Bình Tân	905	-	0%	-	0%	100%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7817269				1	
18	Khu căn cứ Cách mạng Khu 8 xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	500	-	0%	-	0%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7817974					1
19	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ông Lê xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%	100%				NT đưa vào SD		Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984				1	
20	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Phường 1	1.185	1.185	100%	1.185,000	100%	80%				Đang thi công (tạm ngưng)	Có Chuyển nguồn TU sang: 251.188trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7877737			1		
21	Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường	TXKT	2.000	1.400	70%	1.400,000	70%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679					1
22	Hội trường Thị xã Kiến Tường	Phường 1	488	-	0%	-	0%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7566541					1

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
23	Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	1.693	1.470	87%	1.470,195	87%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7703501						1
24	Đường cấp kênh Cà Gừa (đoạn từ trường học đến ranh huyện Tân Thạnh)	Xã Thạnh Hưng	1.192	909	76%	908,700	76%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7883612						1
25	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	1.861	1.861	100%	1.861,000	100%	100% HD				Đang kiểm toán		Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923					1	
26	Đường Nguyễn Hữu Thọ	Phường 3	1.000	-	0%		- 0%					Đang thi công (vướng GPMB)		Ban QLDA ĐTXD/TX	7896752			1			
27	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	Phường 3	2.000	-	0%		- 0%	40%				Đang thi công (vướng mặt bằng)		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898870			1			
28	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	Phường 1	2.700	302	11%	301,823	11%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063						1
29	Đường kênh ranh khu phố 2-3 phường 2	Phường 2	960	960	100%	960,000	100%	75%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7894223			1			
30	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	Phường 2	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%	70%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7900336			1			
31	Đường Võ Văn Tần nối dài	Phường 3	200	-	0%		- 0%					Đã PD KH đầu thầu (tạm ngưng)		Ban QLDA ĐTXD/TX			1				
32	Cầu Bắc qua kênh 79 xã Thạnh Hưng (79 trên)	Xã Thạnh Hưng	500	-	0%		- 0%					Tạm ngưng		Ban QLDA ĐTXD/TX		1					
33	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.000	2.600	87%	2.600,000	87%	10%				Đang thi công	Có Chuyển nguồn TƯ sang: 2.600trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7912743			1			
34	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	3.000	3.000	100%	3.000,000	100%	100% HD				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425					1	
35	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 2	Phường 2	291	-	0%		- 0%	100% HD				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898193					1	
36	Đường nhựa ấp 1 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.500	1.500	100%	1.500,000	100%	65%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7894625			1			
37	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bầu Mua	Xã Thạnh Hưng	1.500	1.450	97%	1.450,000	97%	80%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898868			1			
38	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.500	581	17%	581,400	17%	20%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7901064			1			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
39	Nâng cấp mở rộng đường Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	3.500	2.815	80%	2.815,000	80%	25%				Đang thi công	Có Chuyển nguồn TU sang: 1.600trđ	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426			1		
40	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phường 2	500	-	0%		0%					Đã PD KH LCNT		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
41	Đường Nguyễn Văn Trỗi	Phường 2	500	-	0%		0%					Đã PD KH LCNT		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
42	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	Phường 2	1.000	-	0%		0%	80%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7898867			1		
43	Cầu GTNT kênh Cây Gáo và rạch Ông Lê 2	Xã Bình Hiệp	2.000	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7851858					1
44	Đường số 2 - CDC Cầu Dây	Phường 3	50	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX						1
45	Đường từ cụm dân cư xã Bình Tân đến đường Tuần Tra Biên Giới	Xã Bình Tân	1.240	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7714631					1
46	Trường Mẫu giáo Phường 3	Phường 3	3.312	3.287	99%	3.286,895	99%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7678810					1
47	Cầu bắc qua sông Thanh Trị	Xã Thanh Trị	2.067	836	40%	835,864	40%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX	7618333					1
48	Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An giai đoạn 2	Xã Bình Hiệp	2.000	-	0%		0%	100% HD				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX					1	
49	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 3	Phường 3	144	134	93%	134,144	93%	100% HD				Đã QT		UBND Phường 3	7907478					1
b	Công trình khởi công mới: (24CT)		21.630	3.875	18%	3.710,849	17%							b						
50	Đường Lê Hữu Nghĩa	Phường 1	1.000	-	0%		0%					Đầu thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
51	Nâng cấp mở rộng đường cấp kênh Ốp	Phường 1	1.000	-	0%		0%					Trình PD KH đầu thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
52	Đường số 4 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Ngô Quyền - Thiên Hộ Dương)	Phường 1	1.000	-	0%		0%					Đầu thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
53	Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 1	Phường 1	800	229	29%	229,454	29%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948263			1		
54	San lấp mặt bằng Ao Đại đội Bộ binh	Phường 1	1.000	833	83%	832,525	83%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7947396			1		
55	Láng nhựa các tuyến đường cụm dân cư khu phố 9	Phường 1	1.000	-	0%		0%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyên nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
56	Giải phóng mặt bằng Khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông (đoạn từ cầu Cửa Đông đến sông Vàm Cỏ)	Phường 2	1.000	-	0%	-	0%					Đang thẩm tra		Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
57	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	2.000	-	0%	-	0%					Đã PD KH đầu thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
58	Đường Thiên Hộ Dương nối dài (giai đoạn 2)	Phường 1	1.000	-	0%	-	0%					Đang thẩm định (Sở GT)		Ban QLDA ĐTXD/TX		1				
59	Nâng cấp mở rộng đường đông kênh Ớp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	1.000	-	0%	-	0%					Giao mốc thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
60	Ban gat rải đá 0x4 lộ bờ nam kênh Tràm chim đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Đẹp đến kênh 63	Xã Thanh Hưng	1.000	-	0%	-	0%					Giao mốc thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
61	Nâng cấp trải đá đường Kênh Quân giáp Phường 3	Xã Thanh Hưng	1.000	-	0%	-	0%					Giao mốc thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
62	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	1.000	-	0%	-	0%					Giao mốc thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
63	Đường nhựa áp 3 xã Thạnh Trị (Từ cầu Ông Chín đến cầu Giăng Ó)	Xã Thạnh Trị	1.000	-	0%	-	0%					Mở thầu		Ban QLDA ĐTXD/TX			1			
64	Đường bờ đông kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	900	90%	900,000	90%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7951810			1		
65	Đường Tâm Đương xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	-	0%	-	0%					Giao mốc thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1		
66	Đường Quốc Phòng áp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	927	93%	927,000	93%					Giao mốc thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX	7948262			1		
67	Đường Lê Văn Trâm	Phường 1	400	-	0%	-	0%					Đã PD BCKTKT		UBND Phường 1			1			
68	Hèm 10 Nguyễn Du	Phường 1	315	-	0%	-	0%					Đã PD BCKTKT		UBND Phường 1			1			
69	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	760	-	0%	-	0%					Đã PD BCKTKT		UBND Phường 2			1			
70	Trụ sở Ban Chỉ Huy quân sự Phường 3	Phường 3	500	-	0%	-	0%					Đã PD BCKTKT		UBND Phường 3			1			
71	Nâng cấp Trải đá đường kênh Ớp, Phường 3	Phường 3	456	-	0%	-	0%					Đã PD BCKTKT		UBND Phường 3				1		
72	Trải đá đường khu Đê bao Nhà Mỏ	Xã Tuyên Thạnh	200	-	0%	-	0%					Đã PD BCKTKT		UBND xã Tuyên Thạnh			1			
73	Đèn chiếu sáng nông thôn từ CDC áp 3 đến cầu 364 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.199	986	82%	821,870	69%					Hoàn thành (Khi nào đủ HS sẽ QT)		UBND xã Thạnh Trị	7942142				1	

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
II.2	BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC: (13CT)		6.343	2.050	32%	2.050,000	32%													
74	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An	TXKT	500	-	0%		0%							Phòng TN&MT	7907679					1
75	Thuê Chứng thư định giá đất công	TXKT	274	50	18%	50	18%							Phòng TN&MT						1
76	Kế hoạch sử dụng đất 2022	TXKT	908	-	0%		0%							Phòng TN&MT					1	
77	Chương trình phát triển đô thị thị xã Kiến Tường	TXKT	400	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7914071				1	
78	Điều chỉnh Quy hoạch chung và các Quy hoạch cục bộ thị xã Kiến Tường	TXKT	400	-	0%		0%							Phòng QLĐT					1	
79	Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng quốc lộ 62 đoạn đi qua thị xã và khu đất quy hoạch thương mại dịch vụ công trình công cộng dọc quốc lộ 62 thuộc Phường 2 thị xã Kiến Tường	TXKT	190	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7939608				1	
80	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500	TXKT	137	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7917296				1	
81	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500	TXKT	173	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7917295				1	
82	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh trị	TXKT	161	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7930679				1	
83	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn Khu Đất Công xã Bình	TXKT	100	-	0%		0%							Phòng QLĐT					1	
84	Lập bổ sung các quy hoạch tỷ lệ 1/500 các Khu Phường 2, phường 3	TXKT	100	-	0%		0%							Phòng QLĐT	7942673				1	
85	Đề án phân loại đô thị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III	TXKT	1.000	-	0%		0%							Phòng QLĐT					1	
86	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	TXKT	2.000	2.000	100%	2.000,000	100%							Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã						1
III	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2022: (5.578 triệu đồng) (21CT)		5.578	931	17%	930,561	17%							*						

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
a	Xã Tuyên Thạnh: (1.115,6trđ)																			
87	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	449,00	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Tuyên Thạnh	7907476					1
88	Lát đall vỉa hè cụm dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	129,40	115	89%	114,744	89%	100% HD				Đã QT		UBND xã Tuyên Thạnh	7907477					1
89	Hạ thế điện tây rạch Gò Ốt xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	473,00	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Tuyên Thạnh						1
	Công trình khởi công mới:																			
*72	Trái đá đường khu Đê bao Nhà Mô	Xã Tuyên Thạnh	64,20	-	0%		0%					02 nguồn (STT: 72)		UBND xã Tuyên Thạnh						
b	Xã Thạnh Hưng: (1.115,6trđ)																			
90	Nâng cấp, sửa chữa Trung Tâm Văn Hóa xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	109,91	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thạnh Hưng	7903018					1
91	Nâng cấp mở rộng chợ xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	451,95	-	0%		0%	100% HD				Chưa QT		UBND xã Thạnh Hưng					1	
	Công trình khởi công mới:																			
92	Lát đall xung quanh Nhà bia liệt sĩ xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	100,00	-	0%		0%					Đang trình TD HS TKDT		UBND xã Thạnh Hưng			1			
93	Ban gat trái đá 0×4 bờ nam kênh 79 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Út đến kênh 63)	Xã Thạnh Hưng	130,00	-	0%		0%					Đang trình TD HS TKDT		UBND xã Thạnh Hưng			1			
94	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bàu Vuông	Xã Thạnh Hưng	323,74	-	0%		0%					Đang trình TD HS TKDT		UBND xã Thạnh Hưng			1			
c	Xã Bình Hiệp: (1.115,6trđ)																			
95	Đường GTNT bờ Nam, bờ Bắc kênh Quốc Phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	285,40	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Hiệp	7903281					1
96	Nâng cấp đường Ông Tôn áp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	110,00	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Hiệp						1
97	Sửa chữa nhà văn hóa áp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	195,00	100	51%	100,000	51%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Hiệp	7895021					1
	Công trình khởi công mới:																			
98	Sửa chữa Trạm y tế xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	150,00	-	0%		0%					Đã PD BCKTKT		UBND xã Bình Hiệp			1			
99	Nâng cấp mở rộng đường bờ bắc rạch Tâm Bích xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	375,20	-	0%		0%					Đã PD BCKTKT		UBND xã Bình Hiệp			1			
d	Xã Thạnh Trị: ((1.115,6trđ))																			

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyển nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT	
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án										
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
100	Đường GTNT kênh ranh Lâm Trường xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	135,66	52	38%	51,917	38%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thanh Trị	7902778						1
101	Nhà văn hóa ấp 3 xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	115,00	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thanh Trị							1
	Công trình khởi công mới:													b							
102	Đèn chiếu sáng nông thôn ấp 2 kênh Ba Xã, xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	430,00	-	0%		0%					Đã PD BCKTKT		UBND xã Thanh Trị			1				
103	Đèn chiếu sáng nông thôn ấp 2, xã Thanh Trị (Bờ Đông)	Xã Thanh Trị	434,94	-	0%		0%					Đang trình TD HS TKDT		UBND xã Thanh Trị			1				
e	Xã Bình Tân: ((1.115,6trđ))													a							
104	Nâng cấp đường Gò tranh, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	100,40	94	94%	93,900	94%	100% HD				Đã QT		UBND xã Bình Tân	7907473						1
	Công trình khởi công mới:													b							
105	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Bé, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	260,00	-	0%		0%					Đang thi công		UBND xã Bình Tân				1			
106	Trái đá đường N4, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	755,20	570	75%	570,000	75%					Đang thi công		UBND xã Bình Tân	7947394			1			
IV	Nguồn sự nghiệp kinh tế (kính phí hỗ trợ phát triển lúa nước và kính phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015). (18.233 triệu đồng) (18CT)		18.233	2.940	16%	2.940,066	16%							*							
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (07CT)		5.851	1.240	21%	1.240,066	21%							a							
107	Hạ tầng kỹ thuật kênh nông trường	Phường 1	1.036	-	0%		0%	40%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
108	Nạo vét kênh Huyện Ủy - kênh Cửa Đông 3, san sửa làm đường GTNT	Phường 2	1.781	377	21%	377,283	21%	100%				Đang QT		Ban QLDA ĐTXD/TX					1		
109	Nạo vét kênh Ông Chín	Xã Thanh Trị	2.091	383	18%	383,000	18%	80%				Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX				1			
110	Ô bao kênh Huyện Ủy - kênh Cá Gừa	Phường 1	140	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		Ban QLDA ĐTXD/TX							1
111	Công thoát nước tuyến dân cư kênh Quận	Phường 1	485	480	99%	479,783	99%	100% HD				Đã QT		UBND Phường 1							1
112	Lắp công Bàu Ông Cà trên đường bờ nam lộ Cá Gừa	Xã Thanh Hưng	165	-	0%		0%	100% HD				Chưa QT		UBND xã Thanh Hưng							1
113	Lắp công vị trí đất công trên đường bờ nam lộ Cá Gừa	Xã Thanh Hưng	153	-	0%		0%	100% HD				Đã QT		UBND xã Thanh Hưng							1

ST T	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng thực hiện từ 01/01/22 đến 11/5/22	Tỷ lệ: KL /KH (%)	Giải ngân KH vốn đầu tư năm 2022 đến ngày 11/5/22	Tỷ lệ: GN /KH (%)	CDT báo cáo cụ thể theo yêu cầu cấp tỉnh				Tiến độ công việc (ghi để thống kê cho cấp huyện)	Trong đó Tạm ứng và Chuyên nguồn	Chủ đầu tư	Mã dự án	Đã và đang phê duyệt BC KTKT (PD dự án)	Đang triển khai Lựa chọn nhà thầu	Đang Thi công	Đã Hoàn thành NT kỹ thuật, đang lập HS QT	Đã QT
								Tiến độ công việc (Ghi rõ tiến độ công việc đạt bao nhiêu % giá trị hợp đồng)	Khó khăn vướng mắc của từng dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp	Nguyên nhân chủ quan, khách quan	Đề xuất giải pháp cụ thể từng dự án									
1	2	2a	3	4	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
b	Công trình khởi công mới: (11CT)		12.382	1.700	14%	1.700,000	14%							b						
114	Hỗ trợ sản xuất năm 2022	TXKT	1.000	-	0%		0%							Phòng Kinh tế					1	
115	Công kênh Nhà Báo	Phường 2	980	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế					1	
116	Nạo vét rạch Cá Rô Lớn, kết hợp GTNT và trái đá 0*4	Phường 3	850	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế					1	
117	Sửa chữa đê bao Ngọn Cá Đê, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thạnh	990	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế					1	
118	Nạo vét mở rộng kênh nội đồng áp Gò Tranh	Xã Bình Tân	850	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế					1	
119	Công Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	850	-	0%		0%					Đang thi công		Phòng Kinh tế					1	
120	Nạo vét trái đá kênh Rọc Lớn	Xã Thạnh Trị	1.918	1.700	89%	1.700,000	89%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX					1	
121	Nạo vét trái đá kênh Giăng Ó	Xã Thạnh Trị	1.921	-	0%		0%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX					1	
122	Nạo vét trái đá kênh Ông Truyen	Xã Thạnh Trị	1.983	-	0%		0%					Đang thi công		Ban QLDA ĐTXD/TX					1	
123	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	700	-	0%		0%					Đã PD KHĐT		UBND xã Bình Hiệp					1	
124	Công kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	340	-	0%		0%					Đã PD KHĐT		UBND Phường 2					1	
II.3	DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		1.400											Vốn TSDD						

* Phụ trách tổng hợp báo cáo: Nguyễn Trung Hoàng

Kiến Tường, ngày 12 tháng 5 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- CT, P.CT (kt) UBND/TX;
- VP.HĐND&UBND/TX;
- Các CDT thị xã;
- KBNN Kiên Tường;
- Email: levanthao170180@yahoo.com.vn;
- Email: huynh_van_lam2000@yahoo.com;
- Email: thanhbinhstc@gmail.com;
- Email: lamvansalem@gmail.com;
- Email: nvhai1967@gmail.com;
- Lưu: VT, Hoàng.

Nguyễn Thị Thúy Hằng