

Số : 3745/QĐ-UBND

Kiến Tường, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án và hoàn thành công trình
Công trình: Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị
Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ.CP ngày 12/6/2015 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ.CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Biên bản số 418/BB-UBND ngày 21/02/2020 họp triển khai kế hoạch XDCB năm 2020 và bàn một số vấn đề khác;

Xét Tờ trình số 377/TTr-QLDA ngày 05/12/2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án công trình Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho gia hạn:

- Thời gian thực hiện dự án công trình Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị từ năm 2018-2019 thành năm 2018-2020.

- Thời gian hoàn thành công trình từ 06/12/2019 đến 06/5/2020.

Lý do gia hạn: Do vướng đoạn đường đang thi công tư UBND xã Thạnh Trị đến Kênh 364.

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường có trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo đúng qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- CT, PCT(k) UBND/TX;
- Như Điều 3(để thi hành);
- PCVP (nc), NC (kt);
- Lưu: VT, QLDA. *lcac*

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN



La Văn Dân

Số 337/Tr.QLDA

Kiến Tường, ngày 05 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và hoàn thành công trình

Công trình: Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị

Hạng mục: Giếng khoan phi 168 – 90, Nhà điều hành

- Đài, hồ, tuyến ống cấp nước
- Thiết bị lọc và hệ thống đường ống công nghệ
- Hệ thống điện điều khiển

Địa điểm xây dựng: Xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Biên bản số 418/BB-UBND ngày 21/02/2020 họp triển khai kế hoạch XD/CB năm 2020 và bàn một số vấn đề khác;

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ – UBND ngày 10/10/2018 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật (thời gian thực hiện dự án 2018-2019);

Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 91/HĐ.QLDA ngày 06/12/2018 giữa Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Kiến Tường với Cty TNHH Xây dựng Toàn Mai (ngày khởi công: 06/12/2018, ngày hoàn thành: 06/7/2019);

Căn cứ Đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành công trình Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị ngày 05/12/2019 của Cty TNHH Xây dựng Toàn Mai;

Do trong quá trình thi công công trình gặp khó khăn do vướng đoạn đường đang thi công từ UBND xã Thạnh Trị đến Kênh 364 nên không thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước.

Nay Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã kính trình Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường xem xét cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2019 thành năm 2018-2020 và thời gian hoàn thành công trình từ 06/12/2019 đến 06/5/2020.

Rất mong được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường. /

Nơi nhận:

- UBND thị xã Kiến Tường;
- Lưu.



Châu Thanh Bình