

Phụ lục:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ
Niên độ 2022: (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)**

DVT: triệu đồng

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7= 6/3	10	
	TỔNG CỘNG: 11+127=138CT		194.906,5	175.522	90%		
A	NGUỒN VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ: 11CT		49.771	43.016,016	86%	@	
	NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT		49.771	43.016,016	86%		
I	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp		19.586	19.578,300	100%		
1.1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022						
1.1.1	Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025						
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025						
1	Trường TH Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	980	972,300	99%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7808991
2	Trường THCS Trần Văn Trà	Xã Thanh Hưng	3.460	3.460	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7895602
3	Trường TH Huỳnh Việt Thanh	Phường 1	5.350	5.350,0000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7893243
1.1.2	Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025						
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025						
4	Trường Mẫu giáo Ánh Dương	Xã Thanh Trị	2.620	2.620,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7895023
1.2	Dự án khởi công mới 2022						

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
1.2.1	Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025						
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường phổ thông giai đoạn 2021 - 2025						
5	Trường THCS Phường 1 (10 phòng học + 02 phòng chức năng)	Phường 1	4.000	4.000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950289
1.2.2	Chương trình Xây dựng nhà công vụ giáo viên						
6	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	504	504,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939601
7	Nhà công vụ giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn Kiêu	Phường 2	672	672,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939602
1.2.3	Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025						
	Xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non giai đoạn 2021 - 2025						
8	Trường MG Hoa Mai	Xã Tuyên Thạnh	2.000	2.000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950290
II	Lĩnh vực Giao thông		24.616	17.869	73%		
2.1	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022</i>						
	Dự án nhóm C						
9	Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Chiên - Cà Bàn, đoạn từ Km6+876,8 đến cầu Bắc Chan	Xã Tuyên Thạnh	24.616	17.868,716	73%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7720897 (Chờ UB tỉnh ký QĐ PD QT, thứ 3 sẽ GN dứt điểm)
III	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		5.569	5.569	100%		
	Chương trình cấp nước sạch nông thôn						
3.1	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022</i>						
	Dự án nhóm C						
10	TCN xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	2.684	2.684	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7892701
3.2	<i>Dự án khởi công mới</i>						
	Dự án nhóm C						
11	TCN áp Ông Lễ - Ông Nhan Đông	Xã Bình Hiệp	2.885	2.885	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948261
B	NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ: 130CT => 127CT		145.135,5	132.506	91%	@	

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
I	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (11.776 triệu đồng) (10CT)		11.776	10.945,038	93%	*	
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:		3.256,8	3.256,753	100%		
1	Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hai chiều từ thị xã đến các xã, phường	TXKT	673,817	673,817	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939802
2	Trang trí đèn tết năm 2021	TXKT	2.582,936	2.582,935565	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7878383
b	Công trình khởi công mới:		7.082,3	6.251,343	88%		
3	Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2022	TXKT	1.600	1.504,179	94%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7964249
4	Mua sắm trang thiết bị năm 2022	TXKT	1.700	1.139,400	67%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7947395
5	Công viên và trồng cây xanh năm 2022	TXKT	1.500	1.500,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948264
6	Trang trí đèn tết năm 2022	TXKT	1.300	1.300,0	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939604
7	Sửa chữa đèn trang trí tết năm 2022	TXKT	982,305	807,764	82%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7939603
I.1	Trong đó: chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-		1.437	1.436,942	100%		
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:						
8	Đường Thanh Niên áp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	484,967	484,967	100%	UBND xã Bình Hiệp	7903280
b	Công trình khởi công mới:						
9	Đèn chiếu sáng nông thôn kênh Ba Xã xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	505,853	505,853	100%	UBND xã Thạnh Trị	7952620
10	Điện chiếu sáng nông thôn đường Gò tranh - Ấp Mới	Xã Bình Tân	446,122	446,122	100%	UBND xã Bình Tân	7947942
II	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: (Thị xã giao: 99,4 tỷ đồng. Trong đó tỉnh giao 70 tỷ đồng) (73CT)		99.400	95.206,8	96%	*	
II.1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG: (60CT)		92.743	89.535,364	97%		
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (36CT)		70.951	68.753,4	97%	a	
11	Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)	Phường 1	11.500	11.500,0	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7469100
12	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - Kênh 364	Xã Thạnh Trị	790	789,747	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7705969
13	Mở rộng CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	3.000	1.324,342	44%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7776182
14	Đường Nguyễn Trung Trực	Phường 1	1.839	1.839,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7765668
15	Đường Thiên Hộ Dương nối dài	Phường 1	623,990	623,990	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7754018

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
16	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	2.000	2.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7848143
17	Cầu Cái Đồi Lớn	Xã Bình Tân	725,825	725,825	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7817269
18	Khu căn cứ Cách mạng Khu 8 xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	200,000	-	0%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7817974
19	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	2.000	2.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984
20	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Phường 1	1.185	1.185,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7877737
21	Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trụ sở khối Đảng, các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã phường	TXKT	2.000	2.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7870679
22	Hội trường Thị xã Kiến Tường	Phường 1	488	478,283	98%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7566541
23	Trường TH Ngô Quyền	Phường 2	1.693	1.692,741	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7703501
24	Đường cấp kênh Cá Gừa (đoạn từ trường học đến ranh huyện Tân Thạnh)	Xã Thạnh Hưng	1.169,260	1.169,260	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7883612
25	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Cái Đồi Tây xã Bình Tân	Xã Bình Tân	1.861	1.861,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7818923
26	Đường Nguyễn Thị Tịch, đường H1, đường H2 Khu dân cư Cầu Dây	Phường 3	2.000	1.784,249	89%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898870
27	Nhựa đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Kinh	Phường 1	2.700	2.700,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7883063
28	Đường kênh ranh khu phố 2-3 phường 2	Phường 2	960	960,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894223
29	Nhà tang lễ thị xã Kiến Tường	Phường 2	4.500	4.500,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7900336
*	Đường Võ Văn Tần nối dài	Phường 3	-	-		Ban QLDA ĐTXD/TX	
*	Cầu Bắc qua kênh 79 xã Thạnh Hưng (79 trên)	Xã Thạnh Hưng	-	-		Ban QLDA ĐTXD/TX	
30	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.000	3.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7912743
31	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	3.000	3.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425
32	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 2	Phường 2	317,683	317,683	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898193

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
33	Đường nhựa áp 1 xã Thanh Trị	Xã Thanh Trị	3.000	3.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7894625
34	Láng nhựa các đường còn lại Cụm dân cư 79 ấp Bàu Mua	Xã Thanh Hưng	1.500	1.500,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898868
35	Nâng cấp mở rộng đường Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	3.500	3.500,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7901064
36	Nâng cấp mở rộng đường Thanh Hưng	Xã Thanh Hưng	3.500	3.500,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426
*	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phường 2	-	-	-	Ban QLDA ĐTXD/TX	
*	Đường Nguyễn Văn Trỗi	Phường 2	-	-	-	Ban QLDA ĐTXD/TX	
37	Các đường còn lại của CDC Ao Lục Bình	Phường 2	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7898867
38	Cầu GTNT kênh Cây Gáo và rạch Ông Lễ 2	Xã Bình Hiệp	2.000	2.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7851858
39	Đường số 2 - CDC Cầu Dây	Phường 3	50	-	0%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
40	Đường từ cụm dân cư xã Bình Tân đến đường Tuần Tra Biên Giới	Xã Bình Tân	1.240	1.239,149	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7714631
41	Trường Mẫu giáo Phường 3	Phường 3	3.312	3.286,895	99%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7678810
42	Cầu bắc qua sông Thanh Trị	Xã Thanh Trị	2.067	2.046,932	99%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7618333
43	Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Long An giai đoạn 2	Xã Bình Hiệp	2.000	2.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7743602
44	Xây mới Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 3	Phường 3	134,144	134,144	100%	UBND Phường 3	7907478
45	Chợ Thanh Trị	Xã Thanh Trị	86,348	86,347788		Ban QLDA ĐTXD/TX	7894624
46	Trường Mẫu giáo Hòa Bình	Xã Bình Hiệp	8,810	8,810		Ban QLDA ĐTXD/TX	7835424
b	Công trình khởi công mới: (24CT)		21.792	20.781,966	95%	b	
47	Đường Lê Hữu Nghĩa	Phường 1	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950904
48	Nâng cấp mở rộng đường cặp kênh Quảng Cụt	Phường 1	1.000	-	0%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7958254
49	Đường số 4 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Ngô Quyền - Thiên Hộ Dương)	Phường 1	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950292
50	Nhà văn hóa - khu thể thao Khu phố 2, Phường 1	Phường 1	883,851	882,857	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948263
51	San lấp mặt bằng Ao Đại đội Bộ binh	Phường 1	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7947396
52	Láng nhựa các tuyến đường cụm dân cư khu phố 9	Phường 1	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949434

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
*	Khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông (đoạn từ cầu Cửa Đông đến sông Vàm Cỏ)	Phường 2	-	-		Ban QLDA ĐTXD/TX	
53	Hạ tầng kỹ thuật CDC Khu phố 5 - Phường 2	Phường 2	2.000	2.000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949432
*	Đường Thiên Hộ Dương nối dài (giai đoạn 2)	Phường 1	-	-		Ban QLDA ĐTXD/TX	
54	Nâng cấp mở rộng đường đông kênh Ớp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949433
55	Ban gạt rải đá 0x4 lộ bờ nam kênh Tràm chim đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Đẹp đến kênh 63	Xã Thạnh Hưng	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950291
56	Nâng cấp trải đá đường Kênh Quận giáp Phường 3	Xã Thạnh Hưng	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950903
57	Đường nhựa áp 1 xã Thạnh Trị (Bờ tây)	Xã Thạnh Trị	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949435
58	Đường nhựa áp 3 xã Thạnh Trị (Từ cầu Ông Chín đến cầu Giảng Ó)	Xã Thạnh Trị	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7951809
59	Đường bờ đông kênh Ba Xã, xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7951810
60	Đường Tầm Đuông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	990,909	99%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7950905
61	Đường Quốc Phòng áp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7948262
62	Đường bờ nam lộ Cà Gừa	Xã Thạnh Hưng	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7992330
63	Trụ sở UBND Phường 1	Phường 1	1.000	1.000,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7974481
64	Đường Lê Văn Trâm	Phường 1	400	400,000	100%	UBND Phường 1	7955037
65	Hẻm 10 Nguyễn Du	Phường 1	315	315,000	100%	UBND Phường 1	7955038
66	Mở rộng nâng cấp đường bờ kênh Cửa Đông 4 - Cửa Đông 1	Phường 2	760	760,000	100%	UBND Phường 2	7956412
67	Trụ sở Ban Chỉ Huy quân sự Phường 3	Phường 3	736,307	736,253	100%	UBND Phường 3	7951811
68	Nâng cấp Trải đá đường kênh Ớp, Phường 3	Phường 3	449,432	449,432	100%	UBND Phường 3	7953251
69	Trải đá đường khu Đê bao Nhà Mỏ	Xã Tuyên Thạnh	200	200,000	100%	UBND xã Tuyên Thạnh	7961035
70	Đèn chiếu sáng nông thôn từ CDC áp 3 đến cầu 364 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	1.047,516	1.047,516	100%	UBND xã Thạnh Trị	7942142
II.2	BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC: (14CT => 13CT)		6.657	5.671,443	85%		

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
	Chi đầu tư		3.620	3.302,965	91%		
71	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kiến Tường, Long An	TXKT	500	500,000	100%	Phòng TN&MT	7907679
72	Chương trình phát triển đô thị thị xã Kiến Tường	TXKT	400	373,333	93%	Phòng QLĐT	7914071
73	Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng quốc lộ 62 đoạn đi qua thị xã và khu đất quy hoạch thương mại dịch vụ công trình công cộng dọc quốc lộ 62 thuộc Phường 2 thị xã Kiến Tường	TXKT	190		0%	Phòng QLĐT	7939608
74	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500	TXKT	135,954	135,954	100%	Phòng QLĐT	7917296
75	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp Cái Sậy xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500	TXKT	145,454	145,454	100%	Phòng QLĐT	7917295
76	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thanh trị	TXKT	148,224	148,224	100%	Phòng QLĐT	7930679
77	Lập bổ sung các quy hoạch tỷ lệ 1/500 các Khu Phường 2, phường 3 thị xã	TXKT	100		0%	Phòng QLĐT	7942673
78	Kinh phí Ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	TXKT	2.000	2.000,000	100%	Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã	
	Chi sự nghiệp		3.037	2.368,479	78%		
79	Thuê Chứng thư định giá đất công	TXKT	274	270,000	99%	Phòng TN&MT	
80	Kế hoạch sử dụng đất 2022	TXKT	908	884,112	97%	Phòng TN&MT	
81	Điều chỉnh Quy hoạch chung và các Quy hoạch cục bộ thị xã Kiến Tường	TXKT	400		0%	Phòng QLĐT	
	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn Khu Đất Công xã Bình Hiệp	TXKT	-			Phòng QLĐT	
82	Đề án phân loại đô thị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III	TXKT	1.000	914,615	91%	Phòng QLĐT	
83	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ phía Đông kênh Cửa Đông	TXKT	455,202	299,751	66%	Phòng QLĐT	
II.3	TSDD: chuyển nguồn 2021 sang 2022		-	1.851,188	-		
*	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A	Xã Tuyên Thạnh	-	251,188		Ban QLDA ĐTXD/TX	
*	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	-	1.600,000		Ban QLDA ĐTXD/TX	
III	NGUỒN VỐN XSKT XD NTM NĂM 2022: (5.578 triệu đồng) (21CT) (CT chuyển tiếp 11CT; CT mới 09CT, BS vốn 01CT-TSDD)		5.578,0	5.541,194	99%	*	

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
a	Xã Tuyên Thạnh: (1.115,6trđ)					a	
84	Hệ thống đèn năng lượng mặt trời xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	446,186	446,186	100%	UBND xã Tuyên Thạnh	7907476
85	Lát đall vỉa hè cụm dân cư xã Tuyên Thạnh	Xã Tuyên Thạnh	114,744	114,744	100%	UBND xã Tuyên Thạnh	7907477
86	Hạ thế điện tây rạch Gò Ốt xã Tuyên Thạnh (giai đoạn 2)	Xã Tuyên Thạnh	457,569	457,569	100%	UBND xã Tuyên Thạnh	7907474
	Công trình khởi công mới:					b	
*69	Trải đá đường khu Đê bao Nhà Mỏ	Xã Tuyên Thạnh	97,101	97,101	100%	UBND xã Tuyên Thạnh	7961035
b	Xã Thạnh Hưng: (1.115,6trđ)					a	
87	Nâng cấp, sửa chữa Trung Tâm Văn Hóa xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	109,560	109,560	100%	UBND xã Thạnh Hưng	7903018
88	Nâng cấp mở rộng chợ xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	425,889	425,889	100%	UBND xã Thạnh Hưng	7903454
	Công trình khởi công mới:					b	
89	Lát đall xung quanh Nhà bia liệt sĩ xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	81,000	75,015	93%	UBND xã Thạnh Hưng	7957671
90	Ban gat trải đá 0×4 bờ nam kênh 79 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Út đến kênh 63)	Xã Thạnh Hưng	175,409	175,216	100%	UBND xã Thạnh Hưng	7957672
91	Nạo vét kết hợp đắp đê đoạn còn lại kênh hậu 79 ấp Bầu Vuông	Xã Thạnh Hưng	323,742	323,742	100%	UBND xã Thạnh Hưng	7957673
c	Xã Bình Hiệp: (1.115,6trđ)					a	
92	Đường GTNT bờ Nam, bờ Bắc kênh Quốc Phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	277,773	277,773	100%	UBND xã Bình Hiệp	7903281
93	Nâng cấp đường Ông Tồn ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	73,479	73,479	100%	UBND xã Bình Hiệp	7896923
94	Sửa chữa nhà văn hóa ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	191,541	191,541	100%	UBND xã Bình Hiệp	7895021
	Công trình khởi công mới:					b	
95	Sửa chữa Trạm y tế xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	215,245	184,618	86%	UBND xã Bình Hiệp	7954402
96	Nâng cấp mở rộng đường bờ bắc rạch Tâm Bích xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	375,200	375,200	100%	UBND xã Bình Hiệp	7954403
d	Xã Thạnh Trị: ((1.115,6trđ))					a	
97	Đường GTNT kênh ranh Lâm Trường xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	51,917	51,917	100%	UBND xã Thạnh Trị	7902778
98	Nhà văn hóa ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	149,589	149,589	100%	UBND xã Thạnh Trị	7903937
	Công trình khởi công mới:					b	
99	Đèn chiếu sáng nông thôn ấp 2 kênh Ba Xã, xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	505,954	505,954	100%	UBND xã Thạnh Trị	7952861
100	Đèn chiếu sáng Cụm dân cư trung tâm xã	Xã Thạnh Trị	390,502	390,501	100%	UBND xã Thạnh Trị	7965808
e	Xã Bình Tân: ((1.115,6trđ))					a	

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
101	Nâng cấp đường Gò tranh, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	93,900	93,900	100%	UBND xã Bình Tân	7907473
	Công trình khởi công mới:					b	
102	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Bè, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	260,000	260,000	100%	UBND xã Bình Tân	7947393
103	Trái đá đường N4, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	761,700	761,700	100%	UBND xã Bình Tân	7947394
IV	Nguồn sự nghiệp kinh tế (kinh phí hỗ trợ phát triển lúa nước và kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015). (18CT => 20CT)		18.233	14.761,091	81%	*	
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ: (07CT)		5.994	5.071,606	85%	a	
104	Hạ tầng kỹ thuật kênh nông trường	Phường 1	1.036	1.036,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
105	Nạo vét kênh Huyện Ủy - kênh Cửa Đông 3, san sửa làm đường GTNT	Phường 2	1.743,634	1.694,316	97%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
106	Nạo vét kênh Ông Chín	Xã Thạnh Trị	2.091	1.218,000	58%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
107	Ô bao kênh Huyện Ủy - kênh Cà Gừa	Phường 1	140	140,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
108	Cống thoát nước tuyến dân cư kênh Quận	Phường 1	479,783	479,783	100%	UBND Phường 1	
109	Lắp công Bàu Ông Cả trên đường bờ nam lộ Cà Gừa	Xã Thạnh Hưng	164,722	164,722	100%	UBND xã Thạnh Hưng	
110	Lắp công vị trí đất công trên đường bờ nam lộ Cà Gừa	Xã Thạnh Hưng	152,633	152,570	100%	UBND xã Thạnh Hưng	
111	TCN xã Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	147,100	147,100	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
112	Nạo vét kênh N3	Xã Thạnh Trị	39,115	39,115	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
b	Công trình khởi công mới: (11CT)		12.239	9.689,485	79%	b	
113	Hỗ trợ sản xuất năm 2022	TXKT	1.000	680,000	68%	Phòng Kinh tế	
114	Cống kênh Nhà Báo	Phường 2	980	673,587	69%	Phòng Kinh tế	
115	Nạo vét rạch Cá Rô Lớn, kết hợp GTNT và trái đá 0*4	Phường 3	809		0%	Phòng Kinh tế	
116	Sửa chữa đê bao Ngọn Cá Đẻ, kết hợp GTNT	Xã Tuyên Thạnh	990	368,466	37%	Phòng Kinh tế	
117	Nạo vét mở rộng kênh nội đồng ấp Gò Tranh	Xã Bình Tân	748,013	495,534	66%	Phòng Kinh tế	
118	Cống Ông lễ 1	Xã Bình Hiệp	850	609,898	72%	Phòng Kinh tế	
119	Nạo vét trái đá kênh Rọc Lớn	Xã Thạnh Trị	1.918	1.918,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
120	Nạo vét trái đá kênh Giảng Ó	Xã Thạnh Trị	1.921	1.921,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
121	Nạo vét trái đá kênh Ông Truyện	Xã Thạnh Trị	1.983	1.983,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
122	Nạo vét rạch Ông Lễ nối dài xã Bình Hiệp	xã Bình Hiệp	700	700,000	100%	UBND xã Bình Hiệp	
123	Cống kênh Thanh Niên 2 - Khu phố 6	Phường 2	340	340,000	100%	UBND Phường 2	
V	Vốn bổ sung có mục tiêu năm 2022 (Kinh phí sự nghiệp môi trường): 01CT bổ sung vốn, bổ sung vào danh mục		500	500	100%		
a	Công trình chuyển tiếp trả nợ:						
124	Xây dựng hệ thống lò đốt rác y tế khẩn cấp để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19	Phường 1	500	500,0	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	
VI	Vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 02CT mới bổ sung + 11CT bổ sung vốn		3.967,5	3.594,598	91%		
a	Đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch khu vực nông thôn và khu vực Biên giới		285,0	285,0	100%		
	Công trình khởi công mới 2022:						
125	Hệ thống cấp nước Điểm dân cư liên kề chốt biên phòng xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	285,0	285,000	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7970538
b	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã		3.682,5	3.309,6	90%		
	Xã Tuyên Thạnh (736,5 triệu đồng)		736,5	736,5	100%		
	Công trình khởi công mới 2022:						
*69	Trái đá đường khu Đê bao Nhà Mỏ	Xã Tuyên Thạnh	458,360	458,360	100%	UBND xã Tuyên Thạnh	7961035
*54	Nâng cấp mở rộng đường đông kênh Ớp xã Tuyên Thạnh (Đoạn rạch Bắc Chan - Phường 3)	Xã Tuyên Thạnh	278,140	278,140	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7949433
	Xã Thạnh Hưng (736,5 triệu đồng)		736,5	681,2	92%		
	Công trình chuyển tiếp trả nợ:						
*36	Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Hưng	Xã Thạnh Hưng	668,909	623,500	93%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902426
	Công trình khởi công mới 2022:						
*90	Ban gạt trái đá 0x4 bờ nam kênh 79 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Út đến kênh 63)	Xã Thạnh Hưng	67,591	57,703	85%	UBND xã Thạnh Hưng	7957672
	Xã Bình Hiệp (736,5 triệu đồng)		736,5	418,9	57%		
	Công trình chuyển tiếp trả nợ:						
*19	Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	210,5	210,500	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7817984
	Công trình khởi công mới 2022:						
*96	Nâng cấp mở rộng đường bờ bắc rạch Tầm Bích xã Bình Hiệp	Xã Bình Hiệp	380,0	208,395	55%	UBND xã Bình Hiệp	7954403
126	Đường Thanh niên ấp Ông Nhan Đông (giai đoạn 2)	Xã Bình Hiệp	146,0		0%	UBND xã Bình Hiệp	7978882
	Xã Bình Tân (736,5 triệu đồng)		736,5	736,5	100%		
	Công trình khởi công mới 2022:						
*10	Điện chiếu sáng nông thôn đường Gò tranh - Ấp Mới	Xã Bình Tân	179,466	179,466	100%	UBND xã Bình Tân	7947942

STT mới	Nội dung	Địa điểm	Kế hoạch năm 2022	Giải ngân KH 2022 (Kỳ 13, số liệu đến 11/01/2023)	Tỷ lệ: GN /KH (%)	Chủ đầu tư	Mã dự án
1	2	2a	3	6	7=6/3	10	
*102	Điện chiếu sáng nông thôn đường Cái Đồi Bè, xã Bình Tân	Xã Bình Tân	230,215	230,215	100%	UBND xã Bình Tân	7947393
*103	Trái đá đường N4, Xã Bình Tân	Xã Bình Tân	326,819	326,819	100%	UBND xã Bình Tân	7947394
	Xã Thạnh Trị (736,5 triệu đồng)		736,5	736,5	100%		
	Công trình chuyển tiếp trả nợ:						
*31	Hạ tầng kỹ thuật diêm dân cư nông thôn ấp 3 xã Thạnh Trị	Xã Thạnh Trị	736,500	736,500	100%	Ban QLDA ĐTXD/TX	7902425
	Công trình khởi công mới 2022:						
VII	Vốn sự nghiệp kinh tế bổ sung có mục tiêu năm 2022 (Phát triển đô thị, kiến thiết thị chính, cây xanh)		5.681,0	1.957,1	34%		
	Công trình khởi công mới 2022:						
127	Công viên Phường 2, thị xã Kiến Tường (khu vực từ khu dân cư khu phố 5 giáp Quốc lộ 62)	Phường 2	5.681,0	1.957,1	34%	Phòng QLĐT	

* **Ghi chú:** - Báo cáo xuất Dữ liệu từ Hệ thống Tabmis (Khác với số liệu BC của CĐT cập nhật đã gửi HS GN đến KBNN rồi)

- Phụ trách tổng hợp báo cáo: Nguyễn Trung Hoàng

Kiến Tường, ngày 12 tháng 01 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- CT, P.CT (kt) UBND/TX;
- VP.HĐND&UBND/TX;
- Các CĐT thị xã;
- KBNN Kiến Tường;
- Email: levanthao170180@yahoo.com.vn;
- Email: huynh_van_lam2000@yahoo.com;
- Email: thanhbinhstc@gmail.com;
- Email: lamvansalem@gmail.com;
- Email: nvhai1967@gmail.com;
- Lưu: VT, Hoàng.

Nguyễn Thị Thúy Hằng