

Số: 2454/QĐ-UBND

Kiến Tường, ngày 13 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm ngưng đầu tư
Công trình đường D6 (song hành đường Lê Lợi)

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 1112/BB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thị xã Kiến Tường họp trực UBND thị xã ngày 13/4/2020;
Xét Tờ trình số 193/TTr.QLDA ngày 13/4/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường về việc tạm ngưng đầu tư công trình đường D6 (song hành đường Lê Lợi),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho tạm ngưng đầu tư công trình đường D6 (song hành đường Lê Lợi), kể từ ngày hết hạn hợp đồng (ngày 18/12/2018) chờ giải phóng xong toàn bộ mặt bằng công trình.

Ngày khởi công: 18/9/2017.

Ngày hoàn thành: 18/3/2018.

Ngày gia hạn hoàn thành lần 1: 18/6/2018.

Ngày gia hạn hoàn thành lần 2: 18/12/2018.

Lý do tạm ngưng: Công trình được ký hợp đồng ngày 18/9/2017 và được gia hạn đến ngày 18/12/2018 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công được do chưa giải phóng được mặt bằng.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã, đơn vị thi công, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- CT, PCT (kt) UBND/TX;
- Như Điều 3 (để thi hành);
- PCVP; NC (kt);
- Lưu: VT, BQLDA.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



La Văn Dân

Số: 193/TTr.QLDA

Kiến Tường, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc tạm ngưng đầu tư
Công trình đường D6 (song hành đường Lê Lợi)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật số 40/TVCTAP-2016 tháng 10/2016 do Công ty Cổ phần Tư vấn Công trình An Phước lập, được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Giao thông thẩm tra số 42A/TTKĐ-TTr ngày 21/10/2016 và UBND thị xã Kiến Tường phê duyệt báo cáo KTKT số 2940/QĐ-UBND ngày 31/10/2016;

Căn cứ Hợp đồng thi công số 57/HĐ.QLDA ngày 18/9/2017 giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường & Công ty TNHH MTV Thương mại-Dịch vụ Tài Phát Đạt.

Ngày khởi công: 18/9/2017.

Ngày hoàn thành: 18/3/2018.

Ngày gia hạn hoàn thành lần 1: 18/6/2018.

Ngày gia hạn hoàn thành lần 2: 18/12/2018.

Căn cứ Biên bản số 1112/BB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thị xã Kiến Tường Hợp trực UBND thị xã ngày 13/4/2020;

Lý do tạm ngưng: Công trình được ký hợp đồng ngày 18/9/2017 và được gia hạn đến ngày 18/12/2018 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công được do chưa giải phóng được mặt bằng.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã kính trình UBND thị xã Kiến Tường xem xét cho tạm ngưng đầu tư công trình theo Biên bản số 1112/BB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thị xã Kiến Tường chờ giải phóng xong toàn bộ mặt bằng công trình.

Rất mong được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Kiến Tường;
- Lưu.



Đặng Đình Liêm